



REGIONE DEL VENETO

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

DIREZIONE OPERATIVA

UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO

OPERE: (Art. 163 D.lgs 50/2016 e s.m. - L.R. 9/1/75
n 1. art. 3 e s.m.)

LAVORI di somma urgenza per il ripristino della
sezione idraulica in località diverse dell'alveo del
t. Gresal in Comune di Sedico (BL).

IMPRESA: EdilCostruzioni S.r.l. con sede in Sedico
(BL) via G. Segusini,24.

CONTRATTO: in corso di stipulazione.

VERBALE DI CONSEGNA IN VIA D'URGENZA

(art. 163 D.lgs 50/2016 e s.m.i. art. 5 D.M. 49/2018)

Premesso:

che con verbale di somma urgenza in data 29-ott-
2018, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art.
163 del D.lgs 50/2016 e s.m. e dell'art. 3 della
L.R. 9/1/1975 n. 1 e s.m., sono stati dichiarati
di somma urgenza i lavori per il ripristino della
sezione idraulica in località diverse dell'alveo del
t. Gresal in Comune di Sedico (BL),
a prevenzione di ulteriori gravi danni e a tutela

della pubblica incolumità;

Visti il DPCM n. 4654 del 29.10.2018 e la nota del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio-Direzione Protezione Civile e Polizia Locale n. 446307 del 02.11.2018, l'anno duemiladiciotto il giorno 13(tredici) del mese di novembre in ottemperanza all'ordine ricevuto dal Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno, previa individuazione della ditta effettuata dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell' art. 163 del D.lgs 50/2016 e s.m., presso la sede dell'U.O. Genio Civile Belluno il sottoscritto geom. G.B. Tolot designato Direttore dei lavori, alla presenza del Sig. De Cian Paolo in qualità di amministratore unico dell'impresa EdilCostruzioni S.r.l. con sede in Sedico (BL) via G. Segusini, 24 preso atto:

1. che con apposito sopralluogo effettuato con il tecnico dell'impresa p.i.ed. De Cian Manlio è stato accertato che l'area sulla quale devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose ed è nota all'appaltatore;
2. che è stata già avviata una immediata attività di contrasto, per quanto possibile, degli effetti della piena del t. Gresal;

ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi a norma dell'art. 5 del D.M. 49 del 07-mar-2018;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art.163, comma7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

1. ha designato le opere da eseguire, consistenti nella pulizia del materiale detritico e di vegetazione presente in alveo del torrente Gresal in località diverse, in particolar modo in corrispondenza degli attraversamenti.
2. ha richiesto di produrre immediata denuncia dei lavori agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici (INAIL, INPS, Ispettorato del lavoro e Cassa Edile), con l'obbligo di trasmettere a questo Ufficio copie dei versamenti contributivi, previdenziali ecc. con cadenza quadrimestrale;
3. ha richiesto l'invio all'U.O. Genio Civile Belluno del piano di sicurezza sostitutivo (P.S.S.) a firma di tecnico abilitato;
4. ha richiesto l'invio all'U.O. Genio Civile Belluno del piano operativo di sicurezza (P.O.S.), relativo alle scelte autonome dell'appaltatore e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e

nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio al piano di sicurezza sostitutivo. Esso dovrà comprendere anche: a) il programma dei lavori con indicazione di tempi esecutivi nonché mezzi d'opera e mano d'opera da impiegarsi, b) il nominativo del Direttore Tecnico responsabile del cantiere, c) il nominativo del rappresentante dell'impresa presente sul cantiere, d) il nominativo del o dei rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza;

5. ha ordinato di eseguire le lavorazioni pericolose solamente dopo la produzione dei piani di sicurezza poc'anzi indicati;

6. ha indicato dimensione e dati della tabella indicativa del cantiere;

7. ha informato delle norme e condizioni generali e particolari d'esecuzione del contratto, aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune all'appaltatore e questi ha dichiarato di non avere dubbi o difficoltà, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto, senza eccezioni di sorta, la formale consegna

dei lavori suindicati;

8. ha concordato che i lavori dovranno essere compiuti in giorni 70 (settanta) successivi, naturali e continui, decorrenti dalla data del presente verbale e perciò cessanti con il giorno 22 gennaio 2019.

9. ha stabilito che, ove necessario, prima dell'avvio dei lavori l'impresa dovrà produrre gli elaborati tecnico grafici esecutivi delle opere, corredati dei calcoli statici redatti da un tecnico professionista abilitato;

10. ha comunicato che la prima rata d'acconto potrà aver corso dopo la stipula del contratto, a seguito dell'impegno di spesa da parte dell'Ente Regione.

La presente consegna viene effettuata sotto le riserve di legge, per ciò in ottemperanza al 3° comma dell'art. 5 del D.M. 49 del 7-mar-2018, l'impresa dovrà provvedere immediatamente:

- a. all'impianto cantiere;
- b. alla formazione delle piste di accesso all'area;
- c. alla delimitazione della zona di cantiere;

Resta comunque inteso che, qualora la documentazione richiesta ai sensi della vigente normativa in

materia antimafia (L. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni) non dovessero dare esito positivo, i lavori dovranno essere immediatamente interrotti non potendosi stipulare il contratto; viceversa le riserve s'intendono sciolte senza alcuna formalità dopo il perfezionamento dell'atto contrattuale. In caso di mancata stipulazione del contratto si provvederà al rimborso delle spese.

Della avvenuta ultimazione dei lavori l'appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione scritta al Direttore dei Lavori.

L'APPALTATORE

Edilcostruzioni
L'Appaltatore
Ing. Paolo De S. au

IL DIRETTORE DEI LAVORI

geom. G.B. Tolot



Visto: IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

ing. R. Dall'Armi

