



REGIONE DEL VENETO

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

DIREZIONE OPERATIVA

UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO

OPERE: (Art. 163 D.lgs 50/2016 e s.m. - L.R. 9/1/75 n 1. art. 3 e s.m.)

LAVORI di somma urgenza sul torrente Zunaia a seguito dell'erosione del rilevato arginale in sinistra orografica in comune di Alleghe (BL).

IMPRESA: VENETA21 S.r.l. con sede in Via dell'Industria, 4 - 32010 Alpagò (BL)

CONTRATTO: in corso di stipulazione;

VERBALE DI CONSEGNA IN VIA D'URGENZA

(art. 163 D.lgs 50/2016 e s.m.i. art. 5 D.M. 49/2018)

Premesso:

che con verbale di somma urgenza in data 06-11-2018, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.lgs 50/2016 e s.m. e dell'art. 3 della L.R. 9/1/1975 n. 1 e s.m., sono stati dichiarati di somma urgenza i lavori per il ripristino del rilevato arginale con ricarica delle sponde erose con il materiale prelevato in alveo e sistemazione del piede con una scogliera in massi recuperati all'interno della piazza di deposito appena realizzato con il Progetto 47-est. a prevenzione di ulteriori gravi danni e a tutela della pubblica incolumità;

VENETA21 S.r.l.
Società Unipersonale
Via dell'Industria, 4 - 32010 Alpagò (BL)
Tel. 0437/989179 - Fax 0437/989272
C.F. 02533600270 - P.I. 00935900257

Visto il DPCM n. 4654 del 29/10/2018 e Vista la nota del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 446307 del 02/11/2018;

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di novembre **(08-11-2018)** in ottemperanza all'ordine ricevuto dal Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno, previa individuazione della ditta effettuata dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., presso la sede dell'U.O. Genio Civile Belluno il sottoscritto geom. Sergio Mussato designato Direttore dei Lavori, alla presenza del sig. Renè De Prà nato a Belluno il 08-08-1978, in qualità di legale rappresentante dell'impresa VENETA-21 S.r.l. con sede in Via dell'Industria, 4 - 32010 Alpago (BL), preso atto:

1. che l'area sulla quale devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose ed è nota all'appaltatore;
2. che è già stata avviata una immediata attività di contrasto per quanto possibile, degli effetti della piena del torr. Zunaia;

ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi a norma dell'art. 5 del D.M. 49 del 07-mar-2018;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 163, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- a. ha designato le opere da eseguire, consistenti ripristino del rilevato arginale con ricarica delle sponde erose con il materiale prelevato in alveo
- b. sistemazione del piede con una scogliera in massi recuperati all'interno della piazza di deposito appena realizzato con il

VENETA-21 S.r.l.
Società Unipersonale
Via dell'Industria, 4 - 32010 Alpago (BL)
Tel. 0437.989479 - Fax 0437.989872
C.F. 02533620270 - P.I. 00595910257

Progetto 47-est.

c. riprofilatura delle sponde del torrente Zunaia/2018 a monte e valle dell'opera costruita;

2. ha richiesto di produrre immediata denuncia dei lavori agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici (INAIL, INPS, Ispettorato del lavoro e Cassa Edile), con l'obbligo di trasmettere a questo Ufficio copie dei versamenti contributivi, previdenziali ecc. con cadenza quadrimestrale;

3. ha richiesto l'invio all'U.O. Genio Civile Belluno del piano di sicurezza sostitutivo (P.S.S.) a firma di tecnico abilitato;

4. ha richiesto l'invio all'U.O. Genio Civile Belluno del piano operativo di sicurezza (P.O.S.), relativo alle scelte autonome dell'appaltatore e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio al piano di sicurezza sostitutivo.

Esso dovrà comprendere anche: a) il programma dei lavori con indicazione di tempi esecutivi nonché mezzi d'opera e mano d'opera da impiegarsi, b) il nominativo del Direttore Tecnico responsabile del cantiere, c) il nominativo del rappresentante dell'impresa presente sul cantiere, d) il nominativo del o dei rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza;

5. ha ordinato di eseguire le lavorazioni pericolose solamente dopo la produzione dei piani di sicurezza poc'anzi indicati;

6. ha indicato dimensione e dati della tabella indicativa del cantiere;

7. ha informato delle norme e condizioni generali e particolari

VENETA S.p.A.
Società Unipersonale
Via dell'Industria, 4 - 32018 S. PAVO (BL)
Tel. 0437.899779 - Fax 0437.899272
C.F. 02536620270 - P.I. 009999900257

d'esecuzione del contratto, aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune all'appaltatore e questi ha dichiarato di non avere dubbi o difficoltà, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto, senza eccezioni di sorta, la formale consegna dei lavori suindicati;

8. ha concordato che i lavori dovranno essere compiuti in giorni 20 (venti) successivi, naturali e continui, decorrenti dalla data del presente verbale e perciò cessanti con il giorno 28-11-2018.

9. ha comunicato che la prima rata d'acconto potrà aver corso dopo la stipula del contratto, a seguito dell'avvenuta copertura della spesa ai sensi dell'art. 163 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

10. La presente consegna viene effettuata sotto le riserve di legge, per ciò in ottemperanza al 3° comma dell'art. 5 del D.M. 49 del 7-mar-2018 l'impresa dovrà provvedere immediatamente:

- a. all'impianto cantiere;
- b. alla formazione delle piste di accesso all'area ;
- c. alla delimitazione della zona di cantiere;

Resta comunque inteso che, qualora le verifiche relative al possesso dei requisiti di partecipazione, di cui all'art. 163 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non dovessero dare esito positivo, i lavori dovranno essere immediatamente interrotti non potendosi stipulare il contratto; viceversa le riserve s'intendono sciolte senza alcuna formalità dopo il perfezionamento dell'atto contrattuale. In caso di mancata stipulazione del contratto si provvederà al rimborso delle spese sostenute.

Della avvenuta ultimazione dei lavori l'appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione scritta al Direttore dei Lavori.

L'APPALTATORE

VENETA21 s.r.l.

Società Unipersonale
Via dell'Industria 4 - 32016 MERLÉ (BL)
Tel. 0437.989179 - Fax 0437.989278
C.F. 02533620270 - P.I. 00936900257

IL DIRETTORE DEI LAVORI

geom. Sergio Mussato

Visto, accettato e confermato

IL DIRETTORE

Ing. Roberto Dall'Armi



