



**REGIONE DEL VENETO**

**AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO**

**DIREZIONE OPERATIVA**

**UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO**

-----

OPERE: (Art. 163 D.lgs 50/2016 e s.m. - L.R. 9/1/75 n 1. art. 3 e s.m.)

LAVORI di somma urgenza sul Fiume Piave a seguito del deposito degli alberi ed arbusti vari sulle spalle e sulle pile del ponte che porta alla località Davestra in comune di Ospitale di Cadore (BL).

IMPRESA: OLIVOTTO S.r.l con sede in Via Nazionale (Rivalgo) - Ospitale di Cadore.

CONTRATTO: in corso di stipulazione;

**VERBALE DI CONSEGNA IN VIA D'URGENZA**

(art. 163 D.lgs 50/2016 e s.m.i. art. 5 D.M. 49/2018)

-----

Premesso:

che con verbale di somma urgenza in data 07-11-2018, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.lgs 50/2016 e s.m. e dell'art. 3 della L.R. 9/1/1975 n. 1 e s.m., sono stati dichiarati di somma urgenza i lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza del ponte sul Fiume Piave di accesso alla frazione di Davestra in comune di Ospitale di Cadore (BL) a prevenzione di ulteriori gravi danni e a tutela della pubblica incolumità;

Visto il DPCM n. 4654 del 29/10/2018 e Vista la nota del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 446307 del 02/11/2018;

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di novembre (**08-11-2018**) in ottemperanza all'ordine ricevuto dal Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno, previa individuazione della ditta effettuata dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., presso la sede dell'U.O. Genio Civile Belluno il sottoscritto geom. Sergio Mussato designato Direttore dei Lavori, alla presenza del sig. Antonio Olivotto nato a Pieve di Cadore (BL) il 26/12/1960, in qualità di legale rappresentante dell'impresa OLIVOTTO S.r.l con sede in Via Nazionale (Rivalgo) - Ospitale di Cadore, preso atto:

1. che l'area sulla quale devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose ed è nota all'appaltatore;
2. che è già stata avviata una immediata attività di contrasto per quanto possibile, degli effetti della piena del Fiume Piave;

ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi a norma dell'art. 5 del D.M. 49 del 07-mar-2018;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 163, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- a. ha designato le opere da eseguire, consistenti nella rimozione degli alberi e degli arbusti sulle spalle e sulle pile del ponte sul Fiume Piave unico accesso alla frazione di Davestra in comune di Ospitale di Cadore;
- b. riprofilatura delle sponde e ricalibratura dell'alveo del Fiume Piave a monte e valle del ponte;

2. ha richiesto di produrre immediata denuncia dei lavori agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici (INAIL, INPS, Ispettorato del lavoro e Cassa Edile), con l'obbligo di trasmettere a questo Ufficio copie dei versamenti contributivi, previdenziali ecc. con cadenza quadrimestrale;
3. ha richiesto l'invio all'U.O. Genio Civile Belluno del piano di sicurezza sostitutivo (P.S.S.) a firma di tecnico abilitato;
4. ha richiesto l'invio all'U.O. Genio Civile Belluno del piano operativo di sicurezza (P.O.S.), relativo alle scelte autonome dell'appaltatore e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio al piano di sicurezza sostitutivo. Esso dovrà comprendere anche: a) il programma dei lavori con indicazione di tempi esecutivi nonché mezzi d'opera e mano d'opera da impiegarsi, b) il nominativo del Direttore Tecnico responsabile del cantiere, c) il nominativo del rappresentante dell'impresa presente sul cantiere, d) il nominativo del o dei rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza;
5. ha ordinato di eseguire le lavorazioni pericolose solamente dopo la produzione dei piani di sicurezza poc'anzi indicati;
6. ha indicato dimensione e dati della tabella indicativa del cantiere;
7. ha informato delle norme e condizioni generali e particolari d'esecuzione del contratto, aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune all'appaltatore e questi ha dichiarato di non avere dubbi o difficoltà, di essere perfettamente edotto

di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto, senza eccezioni di sorta, la formale consegna dei lavori suindicati;

8. ha concordato che i lavori dovranno essere compiuti in giorni 30 (trenta) successivi, naturali e continui, decorrenti dalla data del presente verbale e perciò cessanti con il giorno 08-12-2018.

9. ha comunicato che la prima rata d'acconto potrà aver corso dopo la stipula del contratto, a seguito dell'avvenuta copertura della spesa ai sensi dell'art. 163 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

10. La presente consegna viene effettuata sotto le riserve di legge, per ciò in ottemperanza al 3° comma dell'art. 5 del D.M. 49 del 7-mar-2018 l'impresa dovrà provvedere immediatamente:

- a. all'impianto cantiere;
- b. alla formazione delle piste di accesso all'area ;
- c. alla delimitazione della zona di cantiere;

Resta comunque inteso che, qualora le verifiche relative al possesso dei requisiti di partecipazione, di cui all'art. 163 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non dovessero dare esito positivo, i lavori dovranno essere immediatamente interrotti non potendosi stipulare il contratto; viceversa le riserve s'intendono sciolte senza alcuna formalità dopo il perfezionamento dell'atto contrattuale. In caso di mancata stipulazione del contratto si provvederà al rimborso delle spese sostenute.


Della avvenuta ultimazione dei lavori l'appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione scritta al Direttore dei Lavori.

L'APPALTATORE

IMPRESA OLIVOTTO srl  
Via Nazionale Loc. Rivalgo  
32010 OSPITALE DI CADORE (BL)  
Tel. 0437/578000 Fax 0437/578010  
P.Iva-C.F.e Reg. Imp. Al BL 00078440252  
R.E.A. di BL 39109 Cap.Soc.€ 50.000,00

IL DIRETTORE DEI LAVORI

geom. Sergio Mussato



Visto, accettato e confermato

IL DIRETTORE

Ing. Roberto Dall'Armi



