



**REGIONE DEL VENETO**

**AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO**

**DIREZIONE OPERATIVA**

**UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO**

OPERE: art. 163 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - L.R. 9/1/75 n.1. art. 3 e s.m.i.

LAVORI di SOMMA URGENZA: Prolungamento dell'ala sinistra di una controbriaglia ubicata sul torrente Maè a monte dell'abitato di Dont in comune di Val di Zoldo (BL) e il ripristino del rilevato a prevenzione del sifonamento di un muro d'argine in sponda sinistra del t. Maè in località Dont del comune di Val di Zoldo (BL).

IMPRESA: F.lli Romor s.r.l. con sede in Ponte nelle Alpi (BL) Frazione Lizzona, 65 ;

CONTRATTO: in corso di stipulazione;

**VERBALE DI CONSEGNA IN VIA D'URGENZA**

(art. 163 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - art. 5 D.M. 49/2018)

Premesso:

che con verbale di somma urgenza in data 07-nov-2018, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 3 della L.R. 9/1/1975 n. 1 e s.m.i., sono stati dichiarati di somma urgenza i lavori per il prolungamento dell'ala sinistra di una controbriaglia ubicata sul torrente Maè a monte dell'abitato di Dont in comune di Val di Zoldo (BL) e il ripristino del rilevato a prevenzione del sifonamento di un muro d'argine in sponda sinistra del t. Maè in località Dont del comune di Val di Zoldo (BL);

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'J' or similar character.

Visti:

il DPCM n. 4654 del 29.10.2018 e la nota del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio-Direzione Protezione Civile e Polizia Locale n. 446307 del 02.11.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno 14 del mese di novembre in ottemperanza all'ordine ricevuto dal Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno, previa individuazione della ditta effettuata dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., presso la sede dell'U.O.

Genio Civile Belluno il sottoscritto P.I. ed. G. Losego designato Direttore dei Lavori, alla presenza del sig. Jgino Romor nato a Vittorio Veneto il 13-giu-1981, in qualità di legale rappresentante dell'impresa F.lli Romor s.r.l. con sede in Ponte nelle Alpi (BL) Frazione Lizzona, 65, preso atto:

1. che le aree sulle quali devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose ed è nota all'appaltatore;
2. che è stata già avviata una immediata attività di contrasto, per quanto possibile, degli effetti della piena del T. Maè sulla controbriglia aggirata mediante riempimento dell'erosione con materiale;

ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi a norma dell'art. 5 del D.M. n. 49 del 07.03.2018.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 163, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

1. ha designato le opere da eseguire, consistenti:

- a) nel prolungamento dell'ala sinistra di una controbriglia ubicata sul torrente Maè a monte dell'abitato di Dont in comune di Val di Zoldo

(BL) e ricostruzione e protezione della sponda sinistra del t. Maè;

b) nel ripristino del rilevato a prevenzione del sifonamento di un muro d'argine in sponda sinistra del t. Maè in località Dont del comune di Val di Zoldo (BL) mediante:

- a. riempimento della tergo della muratura;
- b. formazione di materasso al piede delle arginature;
- c. ricostruzione della rampa a monte della del tratto in pericolo di sifonamento

2. ha richiesto di produrre immediata denuncia dei lavori agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici (INAIL, INPS, Ispettorato del lavoro e Cassa Edile), con l'obbligo di trasmettere a questo Ufficio copie dei versamenti contributivi, previdenziali ecc. con cadenza quadrimestrale;

3. ha richiesto l'invio all'U.O. Genio Civile Belluno del piano di sicurezza sostitutivo (P.S.S.) a firma di tecnico abilitato;

4. ha richiesto l'invio all'U.O. Genio Civile Belluno del piano operativo di sicurezza (P.O.S.), relativo alle scelte autonome dell'appaltatore e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio al piano di sicurezza sostitutivo. Esso dovrà comprendere anche: a) il programma dei lavori con indicazione di tempi esecutivi nonché mezzi d'opera e mano d'opera da impiegarsi, b) il nominativo del Direttore Tecnico responsabile del cantiere, c) il nominativo del rappresentante dell'impresa presente sul cantiere, d) il nominativo del o dei rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza;

5. ha ordinato di eseguire le lavorazioni pericolose solamente dopo la produzione dei piani di sicurezza poc'anzi indicati;

6. ha indicato dimensione e dati della tabella indicativa del cantiere;

7. ha informato delle norme e condizioni generali e particolari d'esecuzione del contratto, aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune all'appaltatore e questi ha dichiarato di non avere dubbi o difficoltà, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto, senza eccezioni di sorta, la formale consegna dei lavori suindicati;

8. ha concordato che i lavori dovranno essere compiuti in giorni 120 (centoventi) successivi, naturali e continui, decorrenti dalla data del presente verbale e perciò cessanti con il giorno 14-mar-2019

9. ha stabilito che, ove necessario, prima dell'avvio dei lavori l'impresa dovrà produrre gli elaborati tecnico grafici esecutivi delle opere, corredati dei calcoli statici redatti da un tecnico professionista abilitato;

10. ha comunicato che la prima rata d'acconto potrà aver corso dopo la stipula del contratto, a seguito dell'avvenuta copertura della spesa ai sensi dell'art. 163 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

La presente consegna viene effettuata sotto le riserve di legge, per ciò, in ottemperanza al 3° comma dell'art. 5 del D.M. n.49 del 07.03.2018, l'impresa dovrà provvedere immediatamente:

a. all'impianto cantiere;

b. alla formazione delle piste di accesso all'area;

c. alla delimitazione della zona di cantiere.

Resta comunque inteso che, qualora le verifiche relative al possesso dei

requisiti di partecipazione, di cui all'art. 163 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non dovessero dare esito positivo, i lavori dovranno essere immediatamente interrotti non potendosi stipulare il contratto; viceversa le riserve s'intendono sciolte senza alcuna formalità dopo il perfezionamento dell'atto contrattuale. In caso di mancata stipulazione del contratto si provvederà al rimborso delle spese sostenute.

Della avvenuta ultimazione dei lavori l'appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione scritta al Direttore dei Lavori.

**F.LLI ROMOR s.r.l.**

L'APPALTATORE  
Via Lizzona, 65 - Z.I. Paludi  
32014 Ponte Nolle Alpi (BL)  
Partita IVA 04588680266

IL DIRETTORE DEI LAVORI

P.I. ed. G. Losego

Visto: IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



Ing. Roberto Dall'Armi