



REGIONE DEL VENETO

AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

DIREZIONE UFFICI TERRITORIALI PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO

OPERE: Art. 140 D.lgs 36/2023 e s.m.i. - L.R. 1/75 art.1. e art.3 e s.m.i.;

LAVORI di SOMMA URGENZA: Lavori di somma urgenza per la pulizia d'alveo e ripristino difese spondali del t.Gresal in località Casoni in Comune di Sedico, a seguito degli eventi di piena del 30-31 ottobre 2023 (BL).

IMPRESA: Dal Farra Flavio s.r.l. con sede legale in comune di Belluno (BL), CAP 32100 Via Madeago 211 - P.IVA e C.F. 01274480258;

CUP H58H23000570002 CIG A03DACB49D

CONTRATTO: in corso di stipulazione;

VERBALE DI CONSEGNA IN VIA D'URGENZA

(art. 140 D.lgs. 36/2023 e s.m.i. - art. 5 D.M. 49/2018)

Premesso:

che con verbale di somma urgenza in data 05-dic-2023 , redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 3 della L.R. 9/1/1975 n. 1 e s.m.i., sono stati dichiarati di somma urgenza i lavori per la pulizia d'alveo e ripristino difese spondali del t.Gresal in località Casoni in Comune di Sedico, a seguito degli eventi di piena del 30-31 ottobre 2023 (BL), a prevenzione di ulteriori gravi danni e a tutela della pubblica incolumità;

Visti:

l'art. 140 D.lgs 36/2023 e s.m.i. - L.R. 9/1/75 n 1. art. 3 e s.m.i.

L'anno duemilaventitre il giorno 18 (diciotto) del mese di dicembre in ottemperanza all'ordine ricevuto dal Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno, previa individuazione della ditta effettuata dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.140 D.lgs 36/2023 e s.m.i., presso la sede dell'U.O. Genio Civile Belluno il sottoscritto Ing. Dimitri D'Inca' designato Direttore dei Lavori, alla presenza del sig. Dal Farra Flavio nato a Belluno il 25/05/1956 , in qualità di titolare dell'impresa Dal Farra Flavio s.r.l. con sede in Via Madeago 211 – 32100 Belluno (BL) P.IVA e C.F. 01274480258, preso atto che l'area sulla quale devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose ed è nota all'appaltatore; ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi a norma dell'art. 5 del D.M. n. 49 del 07.03.2018.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 140, comma 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.:

1. ha designato le opere da eseguire, consistenti:
 - a. ricostruzione potenziamento di un tratto di difesa longitudinale di sponda in scogliera
2. ha richiesto di produrre immediata denuncia dei lavori agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici (INAIL, INPS, Ispettorato del lavoro e Cassa Edile), con l'obbligo di trasmettere a questo Ufficio copie dei versamenti contributivi, previdenziali ecc. con cadenza quadrimestrale;
3. ha richiesto l'invio all'U.O. Genio Civile Belluno del Piano Operativo di

Sicurezza (P.O.S.). Esso dovrà comprendere tra l'altro anche a) gli elementi tipici del Piano Sostitutivo di Sicurezza (P.S.S.), b) il programma dei lavori con indicazione di tempi esecutivi nonché mezzi d'opera e mano d'opera da impiegarsi, c) il nominativo del Direttore Tecnico responsabile del cantiere, d) il nominativo del rappresentante dell'impresa presente sul cantiere, e) il nominativo del o dei rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza;

4. ha ordinato di eseguire le lavorazioni pericolose solamente dopo la produzione dei piani di sicurezza poc'anzi indicati;

5. ha indicato dimensione e dati della tabella indicativa del cantiere;

6. ha informato delle norme e condizioni generali e particolari d'esecuzione del contratto, aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune all'appaltatore e questi ha dichiarato di non avere dubbi o difficoltà, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto, senza eccezioni di sorta, la formale consegna dei lavori suindicati;

7. ha concordato che i lavori dovranno essere compiuti in **giorni 150** (centocinquanta) successivi, naturali e continui, decorrenti dalla data del presente verbale e perciò cessanti con il **16-mag-2024**;

8. ha stabilito che, ove necessario, prima dell'avvio dei lavori l'impresa dovrà produrre gli elaborati tecnico grafici esecutivi delle opere, corredati dei calcoli statici redatti da un tecnico professionista abilitato;

9. ha comunicato che la prima rata d'acconto potrà aver corso dopo la stipula del contratto, a seguito dell'avvenuta copertura della spesa ai sensi dell'art. 140 comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

La presente consegna viene effettuata sotto le riserve di legge, per ciò, in ottemperanza al 3° comma dell'art. 5 del D.M. n.49 del 07.03.2018, l'impresa dovrà provvedere immediatamente:

- a. all'impianto cantiere;
- b. alla formazione delle piste di accesso all'area;
- c. alla delimitazione della zona di cantiere.

Resta comunque inteso che, qualora le verifiche relative al possesso dei requisiti di partecipazione, di cui all'art. 140 comma 7 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., non dovessero dare esito positivo, i lavori dovranno essere immediatamente interrotti non potendosi stipulare il contratto; viceversa le riserve s'intendono sciolte senza alcuna formalità dopo il perfezionamento dell'atto contrattuale. In caso di mancata stipulazione del contratto si provvederà al rimborso delle spese sostenute.

Della avvenuta ultimazione dei lavori l'appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione scritta al Direttore dei Lavori.

Appaltatore
DAL FARRA FLAVIO SRL unipersonale
Via Madonna 27/B BELLUNO
P.IVA e C.F. 0274480258
Mail : amministrazione@dalfarraflavio.com
Codice SDI : SUBM70N

Il Direttore dei Lavori

Ing. Dimitri D'Inca'



Il Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno

Ing. Sandro De Menech

