



Oggetto: Art. 140 del D.Lgs. n. 36 del 18/04/2016 – Art. 3 L.R. n. 1 del 09/03/1975.

S.U. n. 05/2024: “Lavori di somma urgenza per svuotamento vasche di accumulo e ripristino opere di regimazione in Val Gravon e altri rii nel comune di Feltre (BL)”

CUP: H98H24000800002

CIG: in via di acquisizione

CONTRATTO: in corso di formazione.

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA

(ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023 - Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile - L.R. n. 1 del 09/01/1975 art. 3 e ss.mm.ii.)

Visto il verbale di somma urgenza con il quale, per motivi di pubblica incolumità si dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 3 della L.R. 9/1/1975 n. 1 e succ. integrazioni, di somma urgenza i lavori oggetto.

Visto che il Direttore della Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazione Idraulico Forestali, nonché R.U.P. del lavoro in oggetto, dott. Gianmaria Sommavilla, ha individuato la ditta DM S.r.l., con sede legale in comune di Arsié (BL), Via Caneval 13, P.IVA 00961080256, PEC: dm_sr11@legalmail.it quale soggetto esecutore delle opere di somma urgenza in parola.

Preso atto che l'Impresa si impegna ad eseguire le lavorazioni secondo lo sconto del **5,00% (cinque/00 %)** sul Prezzario Regionale Veneto 2024.

Preso atto che il piano di sicurezza e coordinamento, per l'opera in oggetto, non è richiesto, ai sensi dell'art. 100 c.6 del D.lgs. 81/08 e non ricorrono gli estremi di cui all'art.99 c.1 del D.lgs. 81/08.

Considerato che sussistono le condizioni meteorologiche e climatiche per la consegna dei lavori e ritenuto necessario intervenire prontamente, l'anno *duemilaventiquattro il giorno 30 del mese di ottobre*, in località Villaga – Comune di Feltre (BL) il sottoscritto dott. Daniele Tonello su disposizione del Direttore e Responsabile Unico del Procedimento, dott.

Gianmaria Somnavilla, ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi mediante l'intervento del geom. Dalle Mulle Marino, nato a Feltre (BL) il 26/07/74, in qualità di legale rappresentante dell'impresa DM S.r.l.

Alla presenza continua dell'appaltatore il sottoscritto direttore lavori, dott. Daniele Tonello, ha designato in via presuntiva le opere e le verifiche tecniche da eseguire e da intraprendere immediatamente:

1. Messa in sicurezza delle aree di cantiere e relativi accantieramenti;
2. Svuotamento detriti vasca di accumulo Val del Cauril loc. Tomo Via Frascaro; rimozione detriti anche a monte della briglia sovrastante ed eventuale ripristino delle difese spondali presenti ora non visibili;
3. Svuotamento vasca di accumulo nel Gravon di Villaga, e rimozione detriti anche a monte delle briglie sovrastanti evitando di danneggiare le strutture in gabbioni ancora conservate;
4. Ricalibratura alvei e ripristino opere di regimazione altri rii con i fondi rimanenti;

Nelle more della stipula del contratto ed in attesa della ratifica dell'impegno di spesa si eseguiranno i lavori secondo la priorità sopra riportata. In caso di mancata stipula del contratto si provvederà al rimborso delle spese dei lavori eseguiti ai sensi dell'attuale Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 36/2023).

Il Direttore dei Lavori:

- ha richiesto di produrre immediata denuncia dei lavori agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (INAIL, INPS, Ispettorato del lavoro e Cassa Edile), con l'obbligo di trasmettere, a quest'Ufficio, copie dei versamenti contributivi, previdenziali ecc.;
- ha richiesto l'immediata compilazione del Piano Operativo di Sicurezza da consegnare a quest'Ufficio;
- ha ordinato di eseguire le lavorazioni pericolose solamente dopo la produzione del piano di sicurezza poc'anzi indicato;
- ha informato delle norme e condizioni d'esecuzione del formando contratto aggiungendo le schede di capitolato in uso presso quest'Ufficio e le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune all'appaltatore e questi ha dichiarato di non avere dubbi o difficoltà, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto, senza eccezioni di sorta, la formale consegna dei lavori suindicati, i quali dovranno essere compiuti in giorni consecutivi 80 (ottanta) naturali e continui, decorrenti dalla data del presente verbale e perciò cessanti con il giorno 18/01/2025.

La presente consegna viene effettuata sotto le riserve di legge ed in ottemperanza al 3° comma dell'art. 154 del D.P.R. 207 del 05/10/2010.

Resta, comunque inteso che qualora la documentazione richiesta, ai sensi della vigente normativa in materia antimafia, non dovesse dare esito positivo i lavori dovranno essere immediatamente interrotti non potendo stipulare il contratto, viceversa le riserve stesse s'intendono sciolte senza alcuna formalità dopo il perfezionamento dell'atto contrattuale. In caso di mancata stipula del contratto si provvederà al rimborso delle spese dei lavori eseguiti ai sensi dell'attuale Codice dei Contratti (D.Lgs n. 36/2023).

S'intende fin d'ora stabilito che le opere saranno liquidate con unica rata a fine lavori, dopo la stipula del contratto e la ratifica dell'impegno di spesa. L'impresa accetta, altresì, che i pagamenti verranno effettuati in base alla disponibilità del Bilancio Regionale.

Di tutto ciò si è redatto il seguente verbale, in duplice copia, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Il Direttore dei Lavori
Dott. Daniele Tonello

L'Impresa
Leg. Rappr. DM S.r.l.
Geom. Marino Dalle Mulle


DM S.R.L.
Via Caneval, 13 - 32030 Arslé (BL)
C.F./P.IVA 00961080256
Cod. Un. 660ZKM1
Tel. 0439 59826

Il Direttore e RUP
Dott. Gianmaria Sommarivilla

