



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **1.91** DEL **02 LUG. 2021**

Oggetto: Interventi di ristrutturazione, riqualificazione e riorganizzazione dei locali adibiti a servizi igienici situati presso le sedi di Palazzo “Rio Novo” e Palazzo Rio Tre Ponti” in Venezia centro storico – Approvazione della perizia suppletiva e di Variante n. 1 - Schema di atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi e contestuale impegno della spesa aggiuntiva pari ad Euro 30.044,06= (IVA al 10% inclusa), a favore della Ditta Idrotermica Meridionale di Mastandrea Luigi, con sede in Giovinazzo (BA) - sul bilancio di esercizio 2021 e modifica delle registrazioni contabili precedentemente assunte in seguito alla variazione del cronoprogramma. CIG: 8356692066 - CUP: H76D19000070002.

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si procede all’approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante n. 1 - Schema di atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi, per l’esecuzione di interventi supplementari non previsti, tuttavia resisi necessari in corso di esecuzione dell’appalto, a completamento degli interventi di ristrutturazione, riqualificazione e riorganizzazione dei locali adibiti a servizi igienici situati presso le sedi di Palazzo “Rio Novo” e “Palazzo Rio Tre Ponti” in Venezia centro storico, affidati alla Ditta Idrotermica Meridionale di Mastandrea Luigi, con sede in Giovinazzo (BA). Si provvede altresì impegnare la somma di Euro 30.044,06= (IVA al 10% inclusa), per i lavori aggiuntivi in esercizio 2021, nonché si anticipa al 2021 la somma attualmente impegnata in esercizio 2022 in seguito alla variazione del cronoprogramma.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG.

PREMESSO CHE:

- con proprio decreto n. 260 del 21 ottobre 2020, a seguito dell’espletamento della procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36 comma 9 bis e dell’art. 95 co. 4 lett. b) del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata disposta l’aggiudicazione definitiva all’appalto in argomento in favore della ditta Idrotermica Meridionale di Mastandrea Luigi, con sede in via delle Filatrici 15/21 in Giovinazzo (Bari) – P.IVA 00828070722, per l’importo di Euro 256.820,32= Iva esclusa (di cui Euro 234.180,32, per lavori, al netto del ribasso offerto del 29,97000% ed Euro 22.640,00= per oneri previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso);
- con proprio decreto n. 304 del 24 novembre 2020, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata disposta l’efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto in argomento, in favore della sopra citata ditta individuale ed è stato stipulato il relativo contratto d’appalto repertorio n. 37932, agli atti d’ufficio;
- con proprio decreto n. 67 del 24 marzo 2021 si è proceduto nella rettifica dell’aliquota IVA da applicare ai lavori in argomento, in quanto, trattandosi di lavori di ristrutturazione, riqualificazione e riorganizzazione, ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia edilizia), rientravano nella fattispecie "ristrutturazione edilizia" e pertanto soggetti all'applicazione dell'aliquota IVA del 10% prevista ai sensi del n. 127-*quaterdecies*, Tabella A, parte III del D.P.R. n.633 del 1972, provvedendo alla rideterminazione del quadro economico con registrazione della minore spesa di euro 30.818,44 - dovuta alla differenza tra l'IVA su lavori calcolata applicando l'aliquota del 22% e quella calcolata applicando l'aliquota del 10% - sull'impegno 3971/2021 sul capitolo 100630 favore della ditta Idrotermica Meridionale di Mastandrea Luigi.

PRESO ATTO CHE il Direttore dei Lavori, nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, ha rilevato la necessità di provvedere all'esecuzione di alcuni interventi supplementari non previsti, tuttavia resisi necessari per ottimizzare e razionalizzare la fruibilità degli ambienti oggetto di intervento nel suo insieme, per l'importo di Euro 27.312,78= Iva esclusa (Euro 30.044,06= IVA al 10% inclusa), con le motivazioni contenute nella perizia, acquisita agli atti con prot. 246110 del 28.05.2021, che di seguito si riassumono:

- Ristrutturazione del Blocco Servizi Igienici B0 al Piano rialzato di Palazzo Rio Tre Ponti in sostituzione dei Blocchi Servizi Igienici B2 e B3 previsti dal progetto appaltato;
- Motorizzazione delle tapparelle esistenti;
- Realizzazione di impianto di estrazione d'aria;
- Scelta di nuovi modelli di sanitari e installazione di miscelatori ad infrarossi;
- Scelta di nuovi modelli porte bagni e corridoio con relativi accessori;
- Realizzazione di un controsoffitto;
- Adeguamento e miglioramento dell'impianto elettrico,
- Sostituzione del massetto previsto in sabbia - cemento con uno in malta premiscelata additivata.

PRESO ATTO CHE il Direttore dei Lavori ha redatto la suddetta perizia costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica ed illustrativa di perizia;
- Relazione di accompagnamento al Verbale Nuovi Prezzi;
- Verbale concordamento Nuovi Prezzi;
- Computo Metrico Estimativo Perizia N.1;
- Quadro Comparativo Lavori Perizia N.1;
- Quadro Economico Comparativo Perizia N.1;
- Stima costi della Sicurezza Perizia N.1;
- Quadro Comparativo Costi della Sicurezza Perizia N.1;
- Schema Atto di Sottomissione;
- Tav.1 Palazzo Rio Novo: Stato di Fatto - Demolizioni - Progetto Architettonico;
- Tav.2 Palazzo Rio Novo: Progetto impianti scarico - riscaldamento - idrico sanitario - elettrico
- Tav. 0 Palazzo Rio Tre Ponti Elaborato Comparativo;
- Tav.1 Palazzo Rio Tre Ponti B1: Stato di Fatto - Demolizioni - Progetto Architettonico;
- Tav.2 Palazzo Rio Tre Ponti B1: Progetto impianti scarico - riscaldamento - idrico sanitario - elettrico
- Tav.3 Palazzo Rio Tre Ponti B1: Progetto impianti di scarico;
- Tav.10 Palazzo Rio Tre Ponti B0: Stato di Fatto - Demolizioni - Progetto Architettonico;
- Tav.11 Palazzo Rio Tre Ponti B0: Progetto impianti scarico - riscaldamento - idrico sanitario - elettrico
- Tav. A Layout di cantiere Palazzo Rio Novo;
- Tav. B Layout cantiere Palazzo Rio Tre Ponti.

DATO ATTO che le modifiche in argomento:

- sono redatte e sottoscritte dal Direttore dei Lavori, Ing. Adolfo Piazza, giusta contratto attuativo PZ01 "Direzione lavori e CSE" dell'Accordo quadro sottoscritto con il suddetto professionista in data 31.08.2020, Rep. 87242;
- sono state autorizzate dal RUP, ing. Dorian Zanette della U.O. Gestione delle Sedi e Affari Generali nominato per le opere in argomento;
- non alterano e non modificano la natura generale dell'affidamento principale;

PRESO ATTO CHE a seguito degli interventi supplementari, contenuti nei limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, il quadro economico di affidamento dei lavori è dunque rideterminato come di seguito riportato:

NUOVO QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO			
CODICE - DESCRIZIONE	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE	DIFFERENZE
A LAVORI			
A1 lavori	234.180,32 €	278.623,98 €	+ 44.443,66 €
A2 oneri per la sicurezza	22.640,00 €	5.509,12 €	- 17.130,88 €
Sommano A)	256.820,32 €	284.133,10 €	+ 27.312,78 €
B Somme a disposizione			
B1 Lavori in economia iva compresa	62.000,00 €	10.094,08 €	- 51.905,92 €
B2 Rilievi, accertamenti e indagini , iva compresa	29.000,00 €	29.000,00 €	0,00 €
B3 Lavori complementari, iva compresa	48.204,22 €	48.204,22 €	0,00 €
B4 incentivi ex art. 113 D.LGS 50/2016	7.140,80 €	8.067,46 €	+ 926,66 €
B5 Contributo ANAC	450,00 €	450,00 €	0,00 €
B6 Spese tecniche progettazione e csp, iva e eppi 5% incluse	29.048,80 €	29.048,80 €	0,00 €
B7 Spere tecniche per DL e CSE, iva e cnpaia 4% inclusi	25.835,39 €	46.770,59 €	+ 20.935,20 €
B8 Imprevisti	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
B9 iva 10% su lavori	25.682,03 €	28.413,31 €	+ 2.731,28 €
Sommano B)	252.361,24 €	225.048,46 €	-27.312,78 €
TOTALE	509.181,56 €	509.181,56 €	

PRESO ATTO CHE, il progetto dei lavori in argomento comprende anche i lavori alla sede di "Palazzo Molin" (progetto attualmente ancora in attesa di parere della competente Sovrintendenza), e che il quadro economico riferito alle tre sedi - il cui importo complessivo è stato inizialmente quantificato in euro 800.000,00, successivamente rideterminato in euro 769.181,56 con proprio Decreto n. 67 del 24/03/2021 in seguito all'applicazione dell'aliquota IVA del 10% sui lavori e alla registrazione della minore spesa di euro 30.818,44 sull'impegno n 3971/2021 - è attualmente coperto dalle seguenti prenotazioni di spesa assunte sul capitolo 100630:
 -prenotazione 912/2021 di euro 240.337,72
 -prenotazione 776/2022 di euro 196.512,49

PRESTO ATTO CHE il quadro economico riferito ai lavori presso le tre sedi sopracitate, risulta attualmente coperto dalle seguenti scritture contabili:

Tipo	Anno	Impegno	Sub.	Beneficiario	Anno Provvedimento	Atto	Nr atto	Importo
P	2022	00000776	000	DIVERSI	2020	DDR	304	196.512,49
I	2022	00000775	000	IDROTERMICA MERIDIONALE	2020	DDR	304	109.662,27
I	2021	00003971	000	IDROTERMICA MERIDIONALE	2021	DGR	366	63.177,80

I	2021	00000912	001	IDROTERMICA MERIDIONALE	2020	DDR	304	109.662,28
P	2021	00000912	000	DIVERSI	2019	DDR	193	240.337,72
I	2019	00008275	000	PER. IND. STEFANO TRAMARIN	2019	DDR	115	49.829,00
TOTALE								769.181,56

PRESO ATTO CHE, come previsto dallo Schema di atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi, agli atti, per effetto dell'esecuzione dei lavori in argomento, ~~previsti~~ descritti nella perizia suppletiva e di Variante n. 1, su indicata; i lavori verranno ultimati entro il 31/12/2021;

CONSIDERATO CHE l'obbligazione della spesa aggiuntiva per la perizia in argomento, pari ad Euro 30.044,06= (IVA al 10% inclusa) è perfezionata;

CONSIDERATA altresì la variazione del cronoprogramma, per cui necessita anticipare al 2021 la somma di euro 109.662,27 di cui all'impegno 775/2022 assunto a favore di Idrotermica Meridionale di Mastandrea Luigi, CIG: 8356692066 - CUP: H76D19000070002 con proprio Decreto n. 304/2020;

PRESO ATTO infine che la spesa per i lavori presso la sede di Palazzo Molin avrà esigibilità in esercizio 2022 e che pertanto è necessario reimputare al 2022 le somme attualmente prenotate in esercizio 2021 per dare copertura al quadro economico complessivo dei lavori presso le tre sedi e al contempo rispettare l'esigibilità delle obbligazioni;

VISTE le premesse necessita ora provvedere alle seguenti scritture contabili:

-sub-impegno di Euro 139.706,33 - pari all'importo della perizia (euro 30.044,06) e all'importo dell'impegno da anticipare al 2021 (euro 109.662,27) - sulla prenotazione di spesa n. 912/21, a favore dell'operatore economico Idrotermica Meridionale di Mastandrea Luigi, con sede in via delle Filatrici 15/21 in Giovinazzo (Bari) - P.IVA 00828070722, CIG: 8356692066 - CUP: H76D19000070002;

-registrazione della minore spesa sull'impegno 775/2022 di euro 109.662,27, a favore della suddetta ditta, con azzeramento dell'importo impegnato;

-reimputazione al 2022 del residuo di euro 100.631,39 sulla prenotazione 912/2021;

come meglio indicato nell'**Allegato A contabile** del presente atto;

CONSIDERATO CHE i lavori in argomento sono stati inseriti nella programmazione triennale di cui alla D.G.R. n.591 del 14.05.2019 "Adozione del Programma triennale 2019-2021 ed Elenco annuale 2019 dei Lavori pubblici di competenza regionale di cui all'art. 2 comma 2 lett. a) della L.R. n. 27/2003. Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14", in particolare sono stati previsti i due interventi, come di seguito indicato:

- CUI L80007580279201900055 – Lavori presso Sede Regionale di Rio Novo;
- CUI L80007580279201900058 – Lavori presso la Sede Regionale Rio Tre Ponti, Dorsoduro 3494;

PRESO ATTO CHE i beni su cui si realizzano gli investimenti sono di proprietà regionale e sono identificati dal seguente codice: ID 906 Complesso ex Inam altrimenti denominato "Rio Novo" o "Rio Tre Ponti";

VISTO il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

VISTO il D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.P.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013.

VISTO il D.lgs. 50/2016, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii..

VISTO il D.P.R. 207/2010, per la parte ancora vigente.

VISTA la L.R. 39/2001 e la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016.

VISTA la L.R. 41 del 29/12/2020 “Bilancio di previsione 2021-2023” e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 e successive variazioni;

VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 “Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023”;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la documentazione agli atti;

DECRETA

1. di considerare le premesse, compreso l'**Allegato A contabile**, come parte integrante e sostanziale del presente atto e di attestare che l'obbligazione relativa alla perizia in argomento, di cui si dispone l'impegno si è perfezionata contestualmente all'adozione del presente atto;
2. di prendere atto e approvare, per le motivazioni suesposte in premessa, la perizia suppletiva e di Variante n. 1, acquisita agli atti con prot. 246110 del 28.05.2021, relativa agli interventi supplementari, non previsti, a completamento degli Interventi di ristrutturazione, riqualificazione e riorganizzazione dei locali adibiti a servizi igienici situati presso le sedi di Palazzo “Rio Novo” e “Palazzo Rio Tre Ponti” in Venezia centro storico, redatta ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016;
3. di dare atto che i lavori supplementari previsti nello Schema di atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi, assommano complessivamente a Euro 27.312,78= Iva esclusa (Euro 30.044,06= IVA al 10% inclusa);
4. di dare atto che l'importo complessivo dei lavori è rideterminato in Euro 284.133,10=, di cui Euro 278.623,98= per lavori, Euro 5.509,12= per oneri della sicurezza, come da quadro economico di cui alle premesse;
5. di dare atto altresì che per effetto dell'esecuzione interventi supplementari non previsti, nel presente atto di sottomissione l'Impresa presterà una cauzione integrativa corrispondente al 10% dell'importo del presente atto, pari a € 2.731,28 (dicansi euro duemilasettecentotrentuno/28);
6. di dare atto che in seguito alla variazione del cronoprogramma i lavori in argomento verranno ultimati entro il 31/12/2021 e che pertanto è necessario imputare in esercizio 2021 l'importo attualmente impegnato in esercizio 2022 a favore della ditta Idrotermica Meridionale di Mastandrea Luigi, con sede in via delle Filatrici 15/21 in Giovinazzo (Bari) – P.IVA 00828070722 (impegno n. 775/2022 di euro 109.662,27);

7. di dare atto che è necessario impegnare in esercizio 2021 l'importo dei lavori di cui alla perizia, pari a euro 30.044,46 IVA 10% inclusa, a favore della ditta Idrotermica Meridionale di Mastandrea Luigi, con sede in via delle Filatrici 15/21 in Giovinazzo (Bari) – P.IVA 00828070722;
8. di dare atto che per mantenere la copertura del quadro economico di spesa complessivo riferito anche alla sede di “Palazzo Molin”, i cui lavori avranno esigibilità in esercizio 2022, e al contempo rispettare l'esigibilità delle obbligazioni, è necessario imputare all'esercizio 2022 le somme prenotate in esercizio 2021 (prenotazione n. 912/2021 – il cui importo residuo dopo la registrazione del subimpegno per gli importi di cui ai punti 6 e 7 del dispositivo ammonta a euro 100.631,39);
9. di disporre quindi le registrazioni contabili di cui ai punti 6,7 e 8 del dispositivo secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'**Allegato A** contabile del presente atto per le motivazioni di cui alla premessa;
10. di dare atto che i beni su cui si realizzano gli investimenti sono di proprietà regionale e sono identificati dal seguente codice: ID 906 Complesso ex Inam altrimenti denominato “Rio Novo” o “Rio Tre Ponti”;
11. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
12. di attestare la regolarità amministrativa del presente atto;
13. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
14. di dare atto che l'appaltatore provvederà agli adempimenti a suo carico entro il periodo previsto dal contratto;
10. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001 entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolare esecuzione dell'incarico;
11. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla scrivente Direzione;
12. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa sopracitato ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.lgs. n 118/2011;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013;
16. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione, omissis allegato.



Avv. Giulia Tambato

AS/MAC



giunta regionale

Struttura 9000030000
DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG.

Oggetto INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SERVIZI IGIENICI SITUATI PRESSO LE SEDI DI PALAZZO RIO NOVO E PALAZZO RIO TRE PONTI IN VENEZIA CENTRO STORICO E APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 - SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA AGGIUNTIVA PARI AD EURO 30.044,06= (IVA AL 10% INCLUSA), A FAVORE DELLA DITTA IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI, CON SEDE IN GIOVINAZZO (BA) - SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021. CIG: 8356692066 - CUP: H76D19000070002.

SPESA

Capitolo: 100630 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE O RECUPERO SU BENI IMMOBILI, DEMANIALI O PATRIMONIALI NONCHE' SU LOCALI ED UFFICI SEDI REGIONALI **P. Sanità NO**

Articolo: 008 BENI IMMOBILI

Piano dei Conti: U.2.02.01.09.019 FABBRICATI AD USO STRUMENTALE

Impegno	2021	2022	2023	Esercizi successivi	Tipo scrittura	Fonte finanziamento	Natura
I 2021 00000912 002	139.706,33	0,00	0,00	0,00	I. - Impegno	NO FIN. FPV	COMM.
Totale:	139.706,33	0,00	0,00	0,00			

MODIFICHE SPESA

Capitolo: 100630 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE O RECUPERO SU BENI IMMOBILI, DEMANIALI O PATRIMONIALI NONCHE' SU LOCALI ED UFFICI SEDI REGIONALI **P. Sanità NO**

Articolo: 008 BENI IMMOBILI

Piano dei Conti: U.2.02.01.09.019 FABBRICATI AD USO STRUMENTALE

Impegno	Tipo Modifica	Impegno	Anno Modifica	Importo Modifica	Anagrafica
P 2021 00000912 000 001	Minor Spesa		2021	-100.631,39	00000005 BENEFICIARI DIVERSI
I 2022 00000775 000 001	Minor Spesa		2021	-109.662,27	00175938 MASTANDREA LUIGI
P 2022 00000776 000 001	Maggior Spesa		2021	100.631,39	00000005 BENEFICIARI DIVERSI
Totale				-109.662,27	

RIEPILOGO IMPEGNI

Capitolo	Esercizi precedenti	2021	2022	2023	Esercizi successivi	Totale
100630		139.706,33	-109.662,27	0,00	0,00	30.044,06
Totale	0,00	139.706,33	-109.662,27	0,00	0,00	30.044,06

BENEFICIARI

Impegno	Esercizi precedenti	2021	2022	2023	Esercizi successivi	CIG	CUP
Anagrafica: 00175938 MASTANDREA LUIGI							
I 2021 00000912 002		139.706,33	0,00	0,00	0,00	8356692066	H76D19000070002
I 2022 00000775 000		0,00	-109.662,27	0,00	0,00	8356692066	H76D19000070002
Totale Anagrafica :	0,00	139.706,33	-109.662,27	0,00	0,00		
Totale Beneficiari :	0,00	139.706,33	-109.662,27	0,00	0,00		

Il Direttore
DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG.
Il Direttore
Avv. Giulia Tambato



In merito al

DECRETO N. 191 / 2021
DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG.
(9000030000)

OGGETTO : INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SERVIZI IGIENICI SITUATI PRESSO LE SEDI DI PALAZZO "RIO NOVO" E PALAZZO RIO TRE PONTI IN VENEZIA CENTRO STORICO e APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 - SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA AGGIUNTIVA PARI AD EURO 30.044,06= (IVA AL 10% INCLUSA), A FAVORE DELLA DITTA IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI, CON
LA DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Ha apposto il

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi della L.R. 39/2001 e del D.Lgs. 118/2011, attestante la copertura finanziaria della spesa in esso contenuta.

SI ATTESTA CHE LA COPERTURA DELL'INVESTIMENTO È COSTITUITA DAL SALDO CORRENTE DELL'ESERCIZIO, RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE

Venezia, 08/07/2021

IL DIRETTORE

U.O. Ragioneria

Maria Chiara Bagatin

