



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

№ 793

11 APR. 2025

DECRETO N. .... DEL .....

OGGETTO: O.C.D.P.C. 819/2022 – O.C.D.P.C. 622/2019 - O.C. n. 4/2020 - Decreto del Soggetto Responsabile n. 107 del 24/01/2024.

Interventi d'emergenza conseguenti agli eventi meteorologici che, dal 12 novembre 2019, hanno colpito il territorio della Regione Veneto, finanziati con risorse trasferite al Bilancio regionale ai sensi della D.G.R. n. 721 del 26/06/2024.

“Ripristino e adeguamento della tenuta idraulica del muretto di contenimento del Rio Interno di Caorle (VE)” – Cod. Progetto VE-I0325.

CUP H65H20000050001 – CIG 9708694BBB - Sintel ID n. 166607336.

Decreto di affidamento per lavori aggiuntivi a seguito di approvazione perizia suppletiva di variante ai sensi dell'art. 106 c.1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con adeguamento del quadro economico, concordamento nuovi prezzi e proroga dei tempi contrattuali.

Importo complessivo netto di euro 190.306,74, di cui euro 185.363,64 per lavori ed euro 4.943,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

CIG lavori aggiuntivi: B5AC6B1E63 – Gara Apptel G01855.

## NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si affidano all'impresa CM Infrastrutture S.r.l. con sede in Campolongo Maggiore (VE) i lavori aggiuntivi al contratto principale rep. n. 42152 del 08/08/2023 a seguito di perizia suppletiva di variante ai sensi dell'art. 106 c.1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con adeguamento del quadro economico, concordamento nuovi prezzi e proroga dei tempi contrattuali, nonché, si dà atto del trasferimento al Bilancio regionale delle risorse residue giacenti nella Contabilità speciale n. 6178.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- O.C.D.P.C. n. 622/2019;
- O.C. n. 4/2020;
- O.C.D.P.C. n. 819/2022;
- Decreto del Soggetto responsabile n. 107 del 24/01/2024;
- D.G.R. n. 721 del 26/06/2024;
- Decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale n. 1422 del 18/11/2024;
- Procedura di affidamento nella piattaforma e-procurement Regione Veneto APPTTEL - Gara G01855.

IL DIRETTORE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA  
GENIO CIVILE VENEZIA

PREMESSO che:

- in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 12 novembre 2019 nei territori della Regione del Veneto, con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 145 del 12/11/2019 è stato dichiarato lo stato di crisi ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. 11/2001;
- con D.C.M. del 02/12/2019 sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, già dichiarato con precedente D.C.M. del 14/11/2019, anche alla Regione Veneto e, a seguito della ripartizione delle risorse del Fondo per le Emergenze Nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del D. Lgs. 1/2018 tra le diverse Regioni, al Veneto è stata assegnata la somma di euro 3.937.468,69;
- con Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile n. 622 del 17/12/2019 i Presidenti delle Regioni sono stati nominati quali Commissari Delegati per la realizzazione degli interventi necessari al superamento del contesto emergenziale;
- con D.C.M. del 17/01/2020 sono stati disposti ulteriori stanziamenti di risorse a far valere sul Fondo per le Emergenze Nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del D.lgs. 1/2018, assegnando alla Regione Veneto l'ulteriore somma di euro 40.183.531,31;



- ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4 della citata Ordinanza n. 622 del 17/12/2019 è stato predisposto il Piano degli Interventi necessario per la salvaguardia della pubblica incolumità della popolazione coinvolta;
- ai sensi del medesimo art. 1, comma 5, dell'O.C.D.P.C. n. 622/2019 il predetto Piano degli interventi può essere articolato anche per stralci e può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 8 (come ripartite con la sopracitata D.C.M. del 02/12/2019) nonché delle ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del D. Lgs. n. 1/2018 s.m.i., ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto (come ripartite con la sopracitata D.C.M. 17/01/2020) e sottoposti alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- con Ordinanza n. 4 del 14/12/2020 è stato approvato il secondo stralcio del secondo piano degli interventi di cui al D.C.M. del 17 gennaio 2020, con l'impegno di spesa per la somma complessiva di euro 19.347.310,00;
- l'Allegato B dell'Ordinanza citata ha approvato gli elenchi degli interventi di riduzione del rischio idrogeologico di cui all'OCDPC 622/2019;
- tra gli interventi risultano inseriti i lavori di "Ripristino e adeguamento della tenuta idraulica del muretto di contenimento del Rio Interno di Caorle (VE)" – Codice prog. VE – I0325 per l'importo complessivo di euro 1.200.000,00, impegnato dalla stessa Ordinanza n. 4 a valere sulla contabilità Commissariale n. 6178 intestata a PRES. REG. VENETO C.D. O. 622-19;
- con OCDPC n. 819 del 4.01.2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni di Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'OCDPC 622/2019;
- il Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli Interventi di cui all'OCDPC 622/2019 e tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili in Contabilità Speciale n. 6178, aperta ai sensi dell'OCDPC 622/2019, che viene conseguentemente al medesimo intestata fino al 14/11/2023;
- con nota n. 38293 del 27/01/2022 il Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle strutture regionali, già Soggetti Attuatori, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento, in via ordinaria, delle attività di rispettiva competenza;
- con Decreto n. 270 del 23/12/2022 il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Venezia ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto indicati;
- con decreto n. 94 del 09/03/2023 il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa ha disposto di appaltare l'importo complessivo di euro 788.952,29, comprensivo di euro 28.052,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- a seguito di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito in L. n. 120/2020 e modificato dall'art. 51 della Legge di conversione n. 108 del 29.07.2020 del D.L. 77/2021, effettuata sulla piattaforma Sintel con ID n. 166607336 del 21.03.2023, è stata proposta l'aggiudicazione dell'intervento "Ripristino e adeguamento della tenuta idraulica del muretto di contenimento del Rio Interno di Caorle (VE)" – Codice prog. VE – I0325, a favore dell'Impresa CM Infrastrutture S.r.l., con sede in Vicolo Primo Maggio n. 5, 30010 Campolongo Maggiore (VE) - C.F./P.IVA 00285960209, che ha offerto il ribasso del 16,654%, per l'importo contrattuale di euro 662.232,06 comprensivo di euro 28.052,63 per oneri di sicurezza, ovvero l'importo per lavori di euro 634.179,43, oneri per la sicurezza esclusi;
- con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 193 del 19/05/2023 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto;
- la verifica dei requisiti si è conclusa positivamente ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con contratto data 08/08/2023 n. 42152 di rep. i lavori di "Ripristino e adeguamento della tenuta idraulica del muretto di contenimento del Rio Interno di Caorle (VE)" – Cod. Progetto VE-I0325 sono stati affidati all'impresa CM Infrastrutture S.r.l., con sede in Vicolo Primo Maggio n. 5, 30010 Campolongo Maggiore (VE) - C.F./P.IVA 00285960209, che ha offerto il ribasso del 16,654%, per



l'importo contrattuale di euro 662.232,06 comprensivo di euro 28.052,63 per oneri di sicurezza, ovvero l'importo per lavori di euro 634.179,43, oneri per la sicurezza esclusi;

- la consegna definitiva dei lavori è stata effettuata in data 02/04/2024, con tempo utile contrattuale di 420 giorni.

PREMESSO ALTRESI' che:

- a seguito dell'accertamento di economie nella Contabilità Speciale n. 6178 sono state individuate, tra le altre, risorse disponibili pari a 4.112.862,70 Euro, da destinare anche al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza in parola;
- con la nota della Direzione regionale Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale n. 0609401 del 10/11/2023 è stata trasmessa al Capo del Dipartimento della Protezione Civile la proposta di Piano degli interventi urgenti – Reimpiego economie F.E.N. (D.C.M. 02/12/2019), di importo pari a 4.112.862,70 Euro;
- con la nota dipartimentale ASE/0063394 del 07/12/2023, acquisita dalla Regione del Veneto al protocollo n. 654195 del 07/12/2023, il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha provveduto all'approvazione della rimodulazione al Piano degli interventi urgenti di reimpiego delle economie F.E.N. a 4.112.862,70 Euro;
- con Decreto del Soggetto Responsabile n. 107 del 24/01/2024 è stato approvato il Piano degli interventi urgenti di reimpiego delle economie F.E.N., come autorizzato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, che contempla otto interventi, di importo complessivo pari a 4.112.862,70 Euro, come dettagliato nell'Allegato A al citato Decreto e sono stati individuati e incaricati i Soggetti Attuatori alla realizzazione degli interventi assegnati;
- con medesimo Decreto è stato impegnato, a favore dei Soggetti Attuatori, come specificato nell'Allegato A, l'importo di 4.112.862,70 Euro, sulla Contabilità Speciale n. 6178, a valere sulle residue assegnazioni di risorse finanziarie presenti nella medesima;
- l'intervento denominato "Ripristino e adeguamento della tenuta idraulica del muretto di contenimento del Rio Interno di Caorle (VE)" – Cod. Progetto VE-I0325 - Codice univoco ECO\_FEN-2019-819-VE-004, per l'importo di euro 349.263,86, rientra nell'elenco dei progetti finanziati dal citato Decreto del Soggetto Responsabile n. 107 del 24/01/2024 (Allegato A);
- nel succitato Decreto n. 107/2024 è stato individuato, quale Soggetto Attuatore alla realizzazione dell'intervento in argomento, il Direttore U.O. Genio Civile Venezia ed è stato impegnato a favore dello stesso l'importo di euro 349.263,86 sulla Contabilità Speciale n. 6178, intestata a "DIR PC VENETO O.622-19 819-22", a valere sulle residue assegnazioni di risorse finanziarie presenti nella medesima;

CONSIDERATO che:

- prima dell'inizio dei lavori, essendo emerse potenziali criticità, con Decreto del Direttore della U.O. Genio Civile Venezia n. 121 del 11/04/2024 è stato approvato il Progetto di Modifica n. 1 con il concordamento di 12 nuovi prezzi, che ha comportato un incremento dell'importo contrattuale di euro 95.543,02, pari al 14,43%, per un importo totale complessivo dei lavori, al netto del ribasso del 16,654%, di euro 757.775,08, di cui euro 729.722,45 per lavori ed euro 28.052,63 per oneri per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 18/04/2024, n. 43227 di rep. è stato sottoscritto l'Atto di sottomissione n. 1 al contratto rep. n. 42152 del 08/08/2023;
- a seguito della consegna definitiva dei lavori, essendo emerse potenziali criticità afferenti all'utilizzo di un pontone di ingombro rivelatosi incompatibile con le esigenze di transito di imbarcazioni da pesca e turistiche lungo il Rio Interno nel periodo primaverile ed estivo, con Decreto n. 296 del 30/09/2024 il Direttore della U.O. Genio Civile Venezia ha disposto l'approvazione di 5 nuovi prezzi, che ha comportato un incremento dell'importo contrattuale di euro 3.536,64, pari allo 0,4%, per un importo totale complessivo dei lavori, al netto del ribasso del 16,654%, di euro 761.311,72 di cui euro 733.259,09 per lavori e euro 28.052,63 per costi per la sicurezza;



- in data 03/10/2024 rep. n. 43826 è stato sottoscritto l'Atto di sottomissione n. 2 al contratto rep. n. 42152 del 08/08/2023.

### CONSIDERATO ALTRESI' che:

- nel Progetto Esecutivo era previsto, così come indicato nel "Capitolato Speciale d'Appalto - parte amministrativa", il completamento di un tratto di 55 m con "Sezione tipo 3" ove si fossero nel frattempo rese disponibili ulteriori risorse, per un importo stimato di euro 118.163,23 oltre a euro 4.943,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- nel bando di gara era previsto espressamente l'utilizzo di "eventuali risorse disponibili per il completamento di un ulteriore tratto di muro" ex. art. 106, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
- con il citato Decreto del Soggetto Responsabile n. 107 del 24/01/24 sono state assegnate al lavoro in oggetto risorse aggiuntive pari a euro 349.263,86 e, pertanto, è risultato possibile destinare le predette risorse al completamento degli interventi di progetto consentendo di eseguire per circa 55 m i lavori necessari per la realizzazione della sezione tipologica "Sezione tipo 3", coerentemente con le previsioni progettuali e i relativi elaborati;
- tenendo conto delle evidenze esecutive occorse è, per contro, risultato opportuno adeguare già le lavorazioni a quanto rivelatosi necessario e si è, nel contempo, reso necessario adeguare le lavorazioni a sopraggiunte evenienze che richiedono, in particolare, la fornitura di alcuni materiali non previsti in progetto e l'adeguamento delle armature di fondazione, così come dettagliato negli elaborati di perizia.

### DATO ATTO che:

- ad avvenuta scadenza della Contabilità speciale, con nota prot. reg. n. 94066 del 23/02/2024, in adempimento alle disposizioni di cui all'O.C.D.P.C. n. 819/2022, è stata inoltrata la relazione periodica relativa allo stato di attuazione degli interventi attivati nell'ambito del contesto critico in argomento, al fine di quantificare le risorse da trasferire al bilancio regionale;
- tra gli interventi non ancora ultimati, alcuni risultano essere relativi a opere idrauliche ordinariamente in capo alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, in quanto struttura istituzionalmente competente all'esecuzione delle opere medesime, per il tramite degli Uffici di Genio Civile territorialmente competenti;
- nelle more del suddetto trasferimento al bilancio regionale, con D.G.R. n. 721 del 26/06/2024, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, già Soggetto responsabile ex O.C.D.P.C. n. 819/2022, è stato incaricato di dare attuazione alle disposizioni contenute nella D.G.R. stessa e, in particolare, all'individuazione delle strutture ordinariamente competenti al completamento degli interventi ed all'istituzione dei capitoli di spesa su cui allocare le risorse necessarie;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 1129 del 01/10/2024 è stato conferito l'incarico di Direttore della U.O. Genio Civile Venezia all'Ing. Gabriele Micaroni il quale ricopre, a far data dal 10/10/2024, le funzioni di Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
- con nota prot. n. 534778 del 16/10/2024 del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale sono stati inviati alle strutture regionali competenti, per la conseguente presa d'atto, i prospetti di riparto comprendenti gli interventi, selezionati in esito alla ricognizione condivisa per le vie brevi con le citate strutture, da finanziare con le predette risorse trasferite nel bilancio regionale, complessivamente assegnate in funzione della rispettiva competenza;
- nello specifico, gli importi relativi alle opere idrauliche sono riferiti agli interventi indicati nell'Allegato A alla citata nota prot. n. 534778 del 16/10/2024, selezionati in esito alla ricognizione di cui sopra come interventi aventi i requisiti per poter procedere, entro la fine dell'anno, all'impegno o alla prenotazione, in contabilità ordinaria, dei relativi finanziamenti assegnati, per l'importo complessivo di euro 13.560.757,16;
- con Decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale n. 1422 del 18/11/2024, a seguito del subentro regionale nella prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 622/2019, sono



state definite le attività e le rispettive competenze in capo alle strutture regionali coinvolte in relazione alla gestione delle risorse soggette a trasferimento al bilancio regionale; nello specifico, sono state poste in capo alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, struttura istituzionalmente competente all'esecuzione delle opere idrauliche per il tramite degli uffici di Genio Civile territorialmente competenti, le attività ordinariamente previste per la gestione contabile del capitolo di spesa n. 105418 U;

- nell'Allegato B al citato Decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale (pagina 2, codice interno 138), tra gli interventi finanziati con le risorse trasferite al bilancio della Regione finalizzate al completamento, in regime ordinario, degli interventi di cui alle OO.C.D.P.C. n. 622/2019 e n. 819/2022, è ricompreso l'intervento denominato "Ripristino e adeguamento della tenuta idraulica del muretto di contenimento del Rio Interno di Caorle (VE)" – Cod. Progetto VE-I0325, nell'importo complessivo di euro 1.200.000,00.

DATO ATTO ALTRESI' che:

- nell'Allegato B al citato Decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale n. 1422 del 18/11/2024 (pagina 2, codice interno 138BDDR107), tra gli interventi finanziati con le risorse trasferite al bilancio della Regione finalizzate al completamento, in regime ordinario, degli interventi di cui alle OO.C.D.P.C. n. 622/2019 e n. 819/2022, sono ricomprese le risorse aggiuntive, pari a euro 349.263,86 assegnate, con il citato Decreto del Soggetto Responsabile n. 107 del 24/01/24, all'intervento denominato "Ripristino e adeguamento della tenuta idraulica del muretto di contenimento del Rio Interno di Caorle (VE)" – Cod. Progetto VE-I0325;
- con Decreto n. 365 del 29/11/2024 il Direttore della U.O. Genio Civile Venezia ha disposto l'approvazione, in linea tecnica ed economica, sulla base del parere favorevole espresso all'umanità della Commissione Tecnica Regionale Decentrata presso la U.O. Genio Civile Venezia con voto n. 92 in data 20/11/2024, della Perizia Suppletiva di Variante n.1 per l'intervento di "Ripristino e adeguamento della tenuta idraulica del muretto di contenimento del Rio Interno di Caorle" (CUP: 11651120000050001), finanziato ai sensi dell'O.C. n. 4/2020 e del D.S.R. n. 107/2024, nonché, l'approvazione di 6 Nuovi Prezzi, l'adeguamento del Quadro Economico tenuto conto anche dei nuovi importi destinati ai professionisti e la proroga dei tempi contrattuali per la somma complessiva di euro 1.549.263,86, di cui euro 914.504,06 per lavori, euro 32.995,73 per oneri della sicurezza ed euro 4.118,67 per il pagamento del Certificato straordinario riferito al SAL n.1, per un totale complessivo netto di euro 951.618,46, con un incremento pari a euro 190.306,74, corrispondente ad un aumento percentuale dell'importo di contratto pattuito del 28,7%;
- i maggiori lavori per la realizzazione dell'intervento di "Ripristino e adeguamento della tenuta idraulica del muretto di contenimento del Rio Interno di Caorle (VE)" – Cod. Progetto VE-I0325 ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., che prevede che contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possano essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili;
- per l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni previste in perizia si è ritenuto necessario prevedere una proroga dei termini contrattuali di 90 giorni naturali e consecutivi aggiuntivi rispetto ai tempi già previsti dal contratto in essere.

PRESO ATTO che:

- con Decreto del Direttore della U.O. Genio Civile Venezia n. 432 del 31/12/2024 le risorse finanziarie residue per la realizzazione dei lavori di "Ripristino e adeguamento della tenuta idraulica del muretto di contenimento del Rio Interno di Caorle (VE)" – Cod. Progetto VE-I0325 sono state impegnate sul bilancio regionale con esigibilità 2025;
- con il medesimo Decreto le risorse finanziarie per la realizzazione dei lavori aggiuntivi relativi all'intervento di "Ripristino e adeguamento della tenuta idraulica del muretto di contenimento del Rio Interno di Caorle (VE)" – Cod. Progetto VE-I0325, pari a euro 349.263,86, sono state prenotate sul bilancio regionale con l'istituzione di un fondo pluriennale vincolato con esigibilità 2025;



- le risorse finanziarie residue per la realizzazione dei lavori di “Ripristino e adeguamento della tenuta idraulica del muretto di contenimento del Rio Interno di Caorle (VE)” – Cod. Progetto VE-I0325, nonché, le risorse per la realizzazione dei lavori aggiuntivi, pari a euro 349.263,86, sono disponibili sul capitolo di spesa n. 105418 “Finanziamento degli interventi finalizzati al superamento del dissesto idrogeologico determinatosi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Veneto - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Art. 27, c. 5, D. Lgs. 02/01/2018, n.1 - Ordinanza C.D.P.C. 17/12/2019, n.622 - Ordinanza C.D.P.C. 04/01/2022, n.819 - Ordinanza C.D.P.C. 12/01/2022, n.839)”;

VISTA la nota assunta a protocollo regionale n. 31028 del 20/01/2025, con la quale l’Impresa CM Infrastrutture S.r.l. ha comunicato il trasferimento della sede sociale da Vicolo Primo Maggio n. 5 a via Roma, 26/c nel medesimo comune di Campolongo Maggiore (VE) e l’attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Antonio Cusinato, dei poteri di sottoscrivere i contratti d’appalto, le loro eventuali estensioni e tutti gli atti contabili ed amministrativi relativi ai lavori assunti, nonché, di stipulare polizze assicurative per qualsiasi tipo di rischio in corso nell’esercizio delle attività sociali, ivi compresi i contratti di fidejussione richiesti a garanzia per il compimento di appalti di lavori e servizi;

DATO ATTO che, in data 17/02/2025, è stato acquisito il CIG B5AC6B1E63 – Gara Apptel G01855 relativo ai lavori aggiuntivi a seguito di perizia di variante suppletiva n. 1 in relazione all’intervento di “Ripristino e adeguamento della tenuta idraulica del muretto di contenimento del Rio Interno di Caorle” - CIG dei lavori principali: 9708694BBB;

VERIFICATO che in capo all’Impresa CM Infrastrutture S.r.l., con sede in via Roma, 26/c, 30010 Campolongo Maggiore (VE) - C.F./P.IVA 00285960209 sussiste il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come risulta dalla verifica effettuata dalla Stazione Appaltante, conclusasi positivamente in data 01/04/2025 e che l’impresa è in possesso di valida attestazione SOA per la categoria OG8 classifica V.

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la O.C.D.P.C. 819/2022;

VISTA la O.C.D.P.C. 622/2019;

VISTA la O.C. n. 4/2020;

VISTO il Decreto del Soggetto Responsabile n. 107 del 24/01/2024;

VISTA la D.G.R n. 721 del 26/06/2024;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale n. 1422/2024;

VISTO il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018 n. 49;

VISTO il Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTA la Legge Regionale 7 novembre 2003 n. 27;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati.

### DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare all’impresa CM Infrastrutture S.r.l., con sede in via Roma, 26/c, 30010 Campolongo Maggiore (VE) - C.F./P.IVA 00285960209 l’esecuzione dei maggiori lavori per l’importo netto di euro 190.306,74, di cui euro 185.363,64 per lavori ed euro 4.943,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, in relazione all’intervento di “Ripristino e adeguamento della tenuta idraulica del muretto di contenimento del Rio Interno di Caorle (VE)” – Cod. Progetto VE-I0325;
3. di dare atto che, per la formalizzazione dei maggiori lavori, si procederà a mezzo di stipula di Atto aggiuntivo al contratto rep. n. 42152 del 08/08/2023;
4. di confermare quant’altro disposto con il precedente contratto d’appalto rep. n. 42152 del 08/08/2023;



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

5. di dare atto che le risorse finanziarie residue per la realizzazione dei lavori di “Ripristino e adeguamento della tenuta idraulica del muretto di contenimento del Rio Interno di Caorle (VE)” – Cod. Progetto VE-I0325, nonché, le risorse per la realizzazione dei lavori aggiuntivi sono disponibili sul capitolo di spesa n. 105418 “*Finanziamento degli interventi finalizzati al superamento del dissesto idrogeologico determinatosi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Veneto - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Art. 27, c. 5, D. Lgs. 02/01/2018, n.1 - Ordinanza C.D.P.C. 17/12/2019, n.622 - Ordinanza C.D.P.C. 04/01/2022, n.819 - Ordinanza C.D.P.C. 12/01/2022, n.839)*”.
6. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013 in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Dott. Ing. Gabriele Micaroni

