



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 36 DEL 05/06/2025

OGGETTO: Approvazione della Perizia di variante in corso d'opera e suppletiva n.1, ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. c) e comma 2 e dell'art. 5 comma 7 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. relativa ai lavori di riqualificazione dei servizi igienici e dell'impianto di smaltimento reflui della Sede regionale di Palazzo Molin, Sestiere S. Polo – Calle Donà 2513 – Venezia - CUI: L80007580279202300016 - CUP: H76D19000070002.

Assunzione delle relative scritture contabili e rideterminazione del Quadro Economico dell'opera - L.R.39/2001.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente decreto si procede all'approvazione della Perizia di variante in corso d'opera e suppletiva n. 1 relativa ai lavori di riqualificazione dei servizi igienici e dell'impianto di smaltimento reflui della sede regionale di Palazzo Molin, Sestiere S. Polo – Calle Donà 2513 – Venezia - CUI: L80007580279202300016 - CUP: H76D19000070002, si assumono le relative scritture contabili e contestualmente si procede alla rideterminazione del Quadro Economico complessivo dell'opera

IL DIRETTORE AD INTERIM  
DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

COMPLESSI MONUMENTALI, PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEDI

PREMESSO che:

- la Regione del Veneto è proprietaria dell'immobile denominato "Palazzo Molin", sito in Venezia, S. Polo 2513, affacciato su Rio De S. Agostin, tra Calle Donà e Calle della Vida;
- si è reso necessario procedere con i lavori di riqualificazione dei servizi igienici e dell'impianto di smaltimento reflui del suddetto immobile, affinché detti locali rispettino la normativa sanitaria vigente;
- con Decreto del Direttore della U.O. Complessi monumentali, Progetti di valorizzazione e Manutenzione delle Sedi n. 18 del 08.04.2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori;
- con Decreto del Direttore della U.O. Complessi monumentali, Progetti di valorizzazione e Manutenzione delle Sedi n. 41 del 13.06.2024 è stata disposta l'aggiudicazione degli stessi a favore di "Canato Costruzioni srl con sede legale in Venezia, Santa Croce, 1029 - P.IVA 03487000279, rideterminando il Quadro Economico di progetto come di seguito indicato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO REFLUI</b>		
<b>DELLA SEDE REGIONALE DI "PALAZZO MOLIN" IN VENEZIA</b>		
<b>CUI: L80007580279202300016 - CUP: H76D19000070002 - CIG: B1256CC67E</b>		
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>IMPORTO EURO</b>
A.1	Lavori soggetto a ribasso	165.556,62
A.2	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	71.021,07
A.3	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	11.000,00
	<b>Sommano A</b>	<b>247.577,69</b>

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1	IVA 10% su lavori	24.757,77
B.2	Spese tecniche di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione (oneri 4% e IVA 22% inclusi)	66.374,34
B.3	Spese per analisi, indagini, prove, ecc..	1.000,00
B.4	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.	0
B.5	Imprevisti e altri oneri, IVA inclusa	20.290,20
	<b>Sommano B</b>	<b>112.422,31</b>
	<b>TOTALE GENERALE A+B</b>	<b>360.000,00</b>

DATO ATTO che il Quadro Economico riferito ai lavori in argomento, risulta attualmente coperto dalle seguenti scritture contabili:

Capitolo	Scrittura n.	Importo €	ddr	Beneficiario	Oggetto
100630	I 859/2024	12.358,53	n.42/2023	IPT Project S.r.l.	Servizi tecnici di progettazione, CSE e D.L.
100630	3314/2025	28.836,56	n.42/2023	IPT Project S.r.l.	Servizi tecnici di progettazione, CSE e D.L.
100630	I 5883/2023	25.179,25	n.42/2023	IPT Project S.r.l.	Servizi tecnici di progettazione, CSE e D.L.
100630	I 3315/2025	81.478,47	n.41/2024	Canato Costruzioni S.r.l.	Lavori
100630	I 534_001/2025	113.530,55	n.41/2024	Canato Costruzioni S.r.l.	Lavori
100630	I 860_001/2024	77.326,44	n.41/2024	Canato Costruzioni S.r.l.	Lavori
100630	P 534/2025	21.290,20	n.69/2023	Beneficiari Diversi	Copertura finanziaria Q.E.
	<b>TOTALE</b>	<b>360.000,00</b>			

PRESO ATTO che in data 13.06.2024 è stato stipulato il contratto di appalto Rep 43324 ed in data 27.09.2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, il quale stabiliva il tempo utile per ultimare in 240 gg. naturali e consecutivi;

PRESO ATTO che la Direzione Lavori, affidata a IPT PROJECT S.r.l., ha rilevato la necessità di provvedere all'esecuzione di alcuni interventi non previsti originariamente, finalizzati al miglioramento e alla funzionalità dell'intervento ed emersi durante l'esecuzione dei lavori, come di seguito elencati:

Varianti di natura edile:

- irruvidimento delle piastrelle delle pareti dei locali servizi igienici al posto della loro demolizione in quanto sono in buono stato di conservazione;
- installazione di botole di ispezione a soffitto nei locali antibagni;
- posa di n.2 finestre in legno nei locali servizi igienici al piano terra;
- posa di n.1 porta in alluminio nel locale servizio igienico presso il piano ammezzato;
- esecuzione di controsoffitti con resistenza EI60 nei locali al piano terra;
- ricostruzione cassonetto in cartongesso al piano terra e sostituzione serrature a chiave dei wc con nottolino libero/occupato;

Interventi impianti elettrici:

- installazione a servizio dei boiler e delle predisposizioni delle lavatrici di presa comandata da interruttore bipolare per comando e protezione delle apparecchiature elettriche;
  - installazione di placche per prese e interruttori con colorazione tono su tono;
- Interventi impianti termotecnici:**
- realizzazione nuovi scarichi condensa dei mobiletti fan coil all'interno dei servizi igienici;
  - installazione di degrassatore a servizio degli scarichi per le future lavatrici ed esecuzione di una nuova colonna di scarico dedicata al locale pulizie del piano primo;
  - installazione di accessori in acciaio inox (salviette asciugamani, dispenser carta igienica e porta scopino);

VISTA la richiesta della D.L. di procedere con la perizia di variante in corso d'opera e suppletiva n.1, pervenuta in data 20/05/2025 al prot. 249488 e la successiva autorizzazione rilasciata dal RUP con nota prot. 0250700 in data 20.05.2025;

VISTI gli elaborati della perizia di variante, pervenuti con prot. 253366 del 21/05/2025 e successivamente integrata con prot. 257140 del 23/05/2025, costituiti da:

- Relazione di perizia di variante in corso d'opera e suppletiva n.1;
- Atto di sottomissione e Verbale concordamento Nuovi Prezzi;
- Quadro di raffronto e rideterminazione del Q.E.;
- Analisi nuovi prezzi;

VERIFICATO che la variante è redatta ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'Allegato II.18 art. 21 comma 2, del medesimo Decreto e che le modifiche proposte non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie dei lavori;

RILEVATO che il Quadro economico dei lavori, per effetto della variante, viene rideterminato come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO REFLUI DELLA SEDE REGIONALE DI "PALAZZO MOLIN" IN VENEZIA CUI: L80007580279202300016 - CUP: H76D19000070002 - CIG: B1256CC67E</b>				
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>Importo di affidamento €</b>	<b>Importo di perizia €</b>	<b>Differenze €</b>
A.1	Lavori soggetto a ribasso	165.556,62	181.147,23	+15.590,61
A.2	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	71.021,07	67.600,09	-3.420,98
A.3	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	11.000,00	12.000,00	+1.000,00
	<b>Totale A</b>	<b>247.577,69</b>	<b>260.747,32</b>	<b>+13.169,63</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B.1	IVA 10% su lavori	24.757,77	26.074,73	+1.316,96
B.2	Spese tecniche di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione (oneri 4% e IVA 22% inclusi)	66.374,34	72.201,40	+5.827,06
B.3	Spese per analisi, indagini, prove, ecc..	1.000,00	0	-1.000,00
B.4	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.	0	0	0
B.5	Imprevisti e altri oneri IVA inclusa	20.290,20	976,55	-19.313,65

	<b>Totale B</b>	<b>112.422,31</b>	<b>99.252,68</b>	<b>-13.169,63</b>
	<b>Totale complessivo A+B</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>

RILEVATO che:

- con Decreto del Direttore della U.O. Complessi monumentali, Progetti di valorizzazione e Manutenzione delle Sedi n. 41 del 13.06.2024 è stata impegnata a favore di Canato Costruzioni S.r.l. la spesa complessiva di Euro 272.335,46: precisamente è stato assunto l'impegno di spesa di Euro 158.804,91 a valere sulla prenotazione n. 860/2024 assunta con Decreto del Direttore della U.O. Complessi monumentali, Progetti di valorizzazione e Manutenzione delle Sedi n. 42 del 30/06/2023, sul bilancio di esercizio 2024 e l'impegno di spesa di Euro 113.530,55 a valere sulla prenotazione n. 534/2025 assunta con Decreto del Direttore della U.O. Complessi monumentali, Progetti di valorizzazione e Manutenzione delle Sedi n.69 del 13/10/2023, sul bilancio di esercizio 2025;
- con il suddetto Decreto n. 42/2023 si è proceduto all'impegno n. 859/2024 di Euro 41.195,09 e all'impegno n. 5883/2023 di Euro 25.179,25 a favore di IPT PROJECT S.r.l.;
- la variante di cui al presente provvedimento è contenuta nel limite del 5,32 % dell'importo contrattuale: l'importo rideterminato dei lavori è pari ad Euro 181.147,23, IVA esclusa oltre a € 67.600,09 per costo della manodopera (non soggetti a ribasso) ed € 12.000,00 quali oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), determinando un importo complessivo dei lavori pari a € 260.747,32;
- che l'esecuzione di tali lavori non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua funzionalità rispetto al Progetto Esecutivo originario;

PRECISATO che è in essere la prenotazione di spesa n.534/2025 di Euro 21.290,20 a copertura della voce B.5 "Imprevisti e altri oneri IVA inclusa" del Quadro economico approvato con il Decreto n.41 del 13/06/2024;

RITENUTO pertanto di approvare la Perizia in argomento e di procedere con l'assunzione delle seguenti scritture contabili assunte sul capitolo U/100630 sul bilancio di esercizio 2025 - CUI: L80007580279202300016 - CUP: H76D19000070002, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'**Allegato A contabile** al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, come di seguito indicato:

- Impegno di spesa di Euro 14.486,59, di cui Euro 1.316,96 per IVA 10%, a favore di Canato Costruzioni S.r.l. con sede legale in Venezia, Santa Croce, 1029 - P.IVA 03487000279—CIG: B1256CC67E, per i maggiori lavori approvati con la perizia di variante di cui al presente provvedimento, a valere sulla prenotazione n. 534/2025 assunta con Decreto del Direttore della U.O. Complessi Monumentali, Progetti di Valorizzazione e Manutenzione delle Sedi n.69 del 13/10/2023, sul bilancio di esercizio 2025;
- Impegno di spesa di Euro 5.827,06 ( di cui Euro 183,70 per oneri previdenziali 4% ed Euro 1.050,78 per IVA 22%), a favore di "IPT Project S.r.l.", con sede legale in Via Uruguay 20 - Padova, P.IVA: 05152010285 - CUI: S80007580279202300035 - CUP: H76D19000070002 - CIG: 9819217235, a valere sulla prenotazione n. 534/2025 assunta con Decreto del Direttore della U.O. Complessi Monumentali, Progetti di Valorizzazione e Manutenzione delle Sedi n.69 del 13/10/2023, sul bilancio di esercizio 2025, per l'adeguamento dei corrispettivi riguardanti le prestazioni tecniche afferenti la perizia di variante che trovano copertura alla voce B.2" *Spese tecniche di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione (oneri 4% e IVA 22% inclusi)*", del Quadro economico rideterminato con il presente provvedimento;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Gestione del Patrimonio n. 65 del 08/07/2024 con il quale, preso atto di quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 15 e 16 e dell'Allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., che disciplinano il ruolo e le funzioni del Responsabile Unico del Progetto e dall'art. 114 e Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., in materia di Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti, è stato disposto il subentro dell'Ing. Andrea Menin, Direttore ad interim della U.O. Complessi monumentali, Progetti di valorizzazione e Manutenzione delle Sedi, in qualità di R.U.P. e Direttore dei lavori, in tutti i

procedimenti ivi elencati, compreso, per quanto riguarda la nomina del RUP, quello di cui al presente provvedimento;

VISTO il proprio Decreto n. 66 del 23/07/2024 avente ad oggetto: “Conferimento delle deleghe al Direttore ad interim dell’Unità Organizzativa Complessi monumentali, Progetti di valorizzazione e manutenzione delle Sedi, per quanto riguarda i procedimenti di competenza della U.O. Complessi monumentali, Progetti di valorizzazione e manutenzione delle Sedi. Legge Regionale 31 dicembre 2012 n. 54 e Regolamento Regionale 31 maggio 2016 n. 1”;

DATO ATTO che il RUP, attesta con il presente provvedimento di non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al Codice di comportamento della Regione del Veneto ed alla normativa anticorruzione e non si trova in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

RITENUTO di approvare la Perizia di Variante n. 1 agli atti d’ufficio costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione di perizia di variante in corso d’opera e suppletiva n.1;
- Atto di sottomissione e Verbale concordamento Nuovi Prezzi;
- Quadro di raffronto e rideterminazione del Q.E.;
- Analisi nuovi prezzi;

DATO ATTO che l’obbligazione di spesa si è perfezionata contestualmente all’adozione del presente provvedimento;

PRESO ATTO che il bene su cui si realizza l’investimento è di proprietà regionale ed è identificato dal seguente ID104873 Palazzo Molin;

VISTI il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 7 novembre 2003 n.27;

VISTO il D.lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali /e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTE la L.R. 39/2001 e la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;

VISTA la “Legge di stabilità Regionale 2025” (Legge Regionale 27 dicembre 2024, n. 32);

VISTO il “Collegato alla legge di stabilità Regionale 2025” (Legge Regionale 27 dicembre 2024, n. 33);

VISTA la “Legge di Bilancio di previsione 2025-2027” (Legge Regionale 27 dicembre 2024, n. 34);

VISTA l’approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027, Decreto n. 12 del 30/12/2024 del Segretario generale della programmazione;

VISTA la D.G.R. n. 1535 del 30/12/2024, con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027;

VISTA la D.G.R. n. 738 del 02/07/2024 recante “Conferimento incarico dirigenziale ad interim di Direttore della Unità Organizzativa di fascia B, Complessi Monumentali, Progetti di Valorizzazione e Manutenzione delle Sedi”, incardinata nella Direzione Gestione del Patrimonio, nell’Ambito dell’Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento regionale n. 1 del 2016 e s.m.i.;

VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Gestione del Patrimonio n. 65 del 08/07/2024 e n. 66 del 23/07/2024;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e Regionale;

VISTA la documentazione agli atti;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse e l'**Allegato A** contabile, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attestare che le obbligazioni di spesa si sono perfezionate contestualmente all'adozione del presente provvedimento;
3. di prendere atto e approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la Perizia di variante in corso d'opera e suppletiva n.1, redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. c e comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 comma 7 dell'Allegato II.14 del medesimo D.Lgs., relativa ai lavori di riqualificazione dei servizi igienici e dell'impianto di smaltimento reflui della sede regionale di Palazzo Molin, Sestiere S. Polo – Calle Donà 2513 – Venezia;
4. di approvare la rideterminazione del Quadro Economico dell'opera come di seguito indicato:

<b>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO REFLUI DELLA SEDE REGIONALE DI "PALAZZO MOLIN" IN VENEZIA CUI: L80007580279202300016 - CUP: H76D19000070002 - CIG: B1256CC67E</b>		
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>Importo rideterminato per effetto della variante Euro</b>
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	181.147,23
A.2	Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	67.600,09
A.3	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	12.000,00
	<b>Sommano A</b>	<b>260.747,32</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1	IVA 10% su lavori	26.074,73
B.2	Spese tecniche di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione (oneri 4% e IVA 22% inclusi)	72.201,40
B.3	Spese per analisi, indagini, prove, ecc..	0,00
B.4	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.	0,00
B.5	Imprevisti e altri oneri, IVA inclusa	976,55
	<b>Sommano B</b>	<b>99.252,68</b>
	<b>TOTALE GENERALE A+B</b>	<b>360.000,00</b>

5. di dare atto che l'importo della variante è contenuta nel limite del 5,32 % dell'importo contrattuale e non comporta modifiche sostanziali dell'opera e della sua funzionalità rispetto al progetto esecutivo originari;;
6. di dare atto che l'importo contrattuale dei lavori è rideterminato in Euro 286.822,05 (di cui Euro 181.147,23 per lavori, Euro 67.600,09 per costo della manodopera ed Euro 12.000,00 quali oneri per la sicurezza ed Euro 26.074,73 per IVA), come da Quadro Economico di cui al punto 4.;

7. di dare atto che l'importo contrattuale dei servizi tecnici di progettazione CSE e D.L. è rideterminato in Euro 72.201,40 oneri 4% e IVA 22% inclusi, come da Quadro Economico di cui alle premesse;
8. di dare atto che per l'esecuzione delle opere in variante risulta necessario il differimento del termine di ultimazione dei lavori (inizialmente previsto in duecentoquaranta giorni), di ulteriori 45 giorni, rideterminando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 23/07/2025;
9. di disporre le seguenti registrazioni contabili, sul capitolo U/100630 - CUI: L80007580279202300016 - CUP: H76D19000070002 - secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'**Allegato A** contabile del presente atto per le motivazioni di cui alla premessa:
  - Impegno di spesa di Euro 14.486,59, di cui Euro 1.316,96 per IVA 10%, a favore di Canato Costruzioni S.r.l., con sede legale in Venezia, Santa Croce, 1029 - P.IVA 03487000279 - CIG: B1256CC67E, a valere sulla prenotazione n. 534/2025 assunta con Decreto n.69 del 13/10/2023 del Direttore della U.O. Complessi Monumentali, Progetti di Valorizzazione e Manutenzione delle Sedi, sul bilancio di esercizio 2025;
  - Impegno di spesa di Euro 5.827,06 (di cui Euro 183,70 per oneri previdenziali 4% ed Euro 1.050,78 per IVA 22%), a favore di IPT Project S.r.l., con sede legale in Via Uruguay 20 - Padova, P.IVA: 05152010285 - CUI: S80007580279202300035 - CUP: H76D19000070002 - CIG: 9819217235, a valere sulla prenotazione n. 534/2025 assunta con Decreto n.69 del 13/10/2023 del Direttore della U.O. Complessi Monumentali, Progetti di Valorizzazione e Manutenzione delle Sedi, sul bilancio di esercizio 2025;
10. di attestare che l'obbligazione di spesa di Euro 5.827,06 trova copertura alla voce B.2 "*Spese tecniche di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione (oneri 4% e IVA 22% inclusi)*" del Quadro economico rideterminato con il presente atto;
11. di dare atto che l'intervento CUP: H76D19000070002, è stato inserito nel Programma Triennale 2023/2024, CUI: L80007580279202300016 ed Elenco annuale dei Lavori Pubblici e che il correlato servizio tecnico CUI: S80007580279202300035 è stato a sua volta inserito nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024, di cui, rispettivamente, alle DD.GG.RR. nn. 54 e 55 del 26/01/2023;
12. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa ai sensi dell'art. 56 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
13. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dell'intervento, su presentazione di fatture a norma di legge, secondo quanto previsto dal contratto d'appalto;
14. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
15. di dare atto che il bene su cui si realizza l'investimento è di proprietà regionale ed è identificato dal seguente ID104873 Palazzo Molin – Venezia, REG.SAL 1268;
16. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
17. di attestare la regolarità amministrativa del presente atto;
18. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla scrivente Direzione;
19. di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it), all'interno del link "Bandi, Avvisi e Concorsi";
20. di dare atto che si procederà alla comunicazione all'ANAC ai sensi dell'art. 5, comma 11 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

21. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013;
22. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione, omissis allegato.

Il Direttore *ad interim*  
Ing. Andrea Menin