



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 365 del 29/11/2024

**OGGETTO:**

O.C.D.P.C. n. 819 del 04/01/2022 di subentro della Regione del Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito anche la Regione del Veneto di cui alla O.C.D.P.C. n. 622/2019.

“*Ripristino e adeguamento della tenuta idraulica del muretto di contenimento del Rio Interno di Caorle*” (CUP: H65H20000050001) finanziato per l’importo complessivo di € 1.549.263,86 ai sensi della O.C. n. 4/2020 e del D.S.R. n. 107 del 24/01/2024.

**Approvazione Perizia di Variante Suppletiva n.1 ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) e b) e comma 7, del D.Lgs 50/2016 - Importo finanziamento € 1.549.263,86.**

**NOTE PER LA TRASPARENZA:**

Con il presente provvedimento si approva la Perizia di Variante Suppletiva n.1, l’adeguamento del Quadro Economico e la proroga dei termini contrattuali relativamente all’intervento di “*Ripristino e adeguamento della tenuta idraulica del muretto di contenimento del Rio Interno di Caorle*” (CUP: H65H20000050001) finanziato per l’importo complessivo di € 1.549.263,86 ai sensi della O.C. n. 4/2020 a valere sulla contabilità speciale di cui alla O.C.D.P.C. n. 622/2019 e del D.S.R. n. 107 del 24/01/2024

**IL DIRETTORE DELLA  
UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VENEZIA**

**PREMESSO CHE:**

- a partire dal 12/11/2019 si sono succeduti eventi meteorologici caratterizzati da abbondanti e violente precipitazioni, mareggiate e ripetute alte maree che hanno colpito l’intero territorio regionale. In particolare detti eventi hanno investito le coste con forti mareggiate, ma anche l’entroterra dove i principali corsi d’acqua hanno superato i livelli di guardia, minacciando la sicurezza del territorio e l’incolumità della popolazione, nonché causando danni ingentissimi al patrimonio pubblico e privato e alle attività economiche e produttive;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 145 del 12 novembre 2019, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo “stato di crisi” ai sensi dell’art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri (D.C.M.) del 2 dicembre 2019, gli effetti dello Stato di Emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 per la provincia di Alessandria, sono stati estesi ai territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto;
- con la predetta Delibera sono state ripartite le risorse messe a disposizione dal Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2018, fra le diverse Regioni, assegnando al Veneto la somma complessiva di euro 3.937.468,69 e definendo l’estensione temporale dell’evento per il Veneto a partire “dal 12 novembre 2019”;
- successivamente con Ordinanza n. 622 (O.C.D.P.C.), in data 17 dicembre 2019, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le Regioni interessate, ha nominato i Presidenti delle Regioni quali Commissari delegati per la realizzazione degli interventi necessari al superamento del contesto emergenziale in argomento;
- inoltre con successiva Delibera del Consiglio dei Ministri in data 17/01/2020 sono stati disposti ulteriori stanziamenti di risorse a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D.Lgs n. 1/2018 a favore delle varie Regioni interessate dagli eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre 2019 per la realizzazione degli interventi necessari al superamento dell’emergenza, assegnando alla Regione del Veneto l’ulteriore somma di euro 40.183.531,31;
- ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 4 dell’O.C.D.P.C. n. 622/2019, il Commissario delegato predispone il Piano degli interventi necessario per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione coinvolta.;

- ai sensi del medesimo art. 1, comma 5, dell'O.C.D.P.C. n. 622/2019 il predetto Piano degli interventi, che deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, può essere articolato anche per stralci e può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse stanziare di cui all'art. 8 (come ripartite con le sopraccitate D.C.M. del 02/12/2019 e D.C.M. del 17/01/2020) nonché di ulteriori risorse finanziarie che si rendono disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 1/2018, ivi comprese quelle di cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto legislativo;

VISTE le note del Commissario Delegato prot. n. 265531 del 06/07/2020 e di integrazione prot. n. 295649 del 27/07/2020 e n. 479179 del 10/11/2020 con le quali sono stati trasmessi i Piani stralcio degli interventi (rispettivamente di n. 57 interventi per l'importo complessivo di euro 20.836.221,31 e di n. 35 interventi per un importo totale di euro 19.347.310,00);

VISTE le note dipartimentali n. POST/42790 del 03/08/2020 e n. POST/63220 del 01/12/2020 con le quali il Capo del Dipartimento della Protezione ha approvato i suddetti Piani degli interventi;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 14/12/2020 con la quale sono stati approvati, nell'ambito del Piano degli interventi di cui al D.C.M. del 17/01/2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali e come autorizzato dal Capo del Dipartimento di Protezioni Civile con nota prot. n. POST/63220 del 01/12/2020, gli elenchi degli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico, di cui alla O.C.D.P.C. n. 622/2019, per un ammontare complessivo di euro 19.347.310,00;

DATO ATTO CHE:

- l'intervento relativo al "*Ripristino e adeguamento della tenuta idraulica del muretto di contenimento del Rio Interno di Caorle*", dell'importo complessivo di euro 1.200.000,00, rientra nell'elenco dei progetti finanziati dalla sopra citata Ordinanza Commissariale (O.C.) n. 4/2020;
- ai sensi dell'art. 6, comma 2 della citata O.C. n. 4/2020 il Direttore del Genio Civile Venezia è stato confermato Soggetto Attuatore dell'intervento;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 819 del 4 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 622/2019, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento del contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre 2019;

PRESO ATTO che, per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile è stato individuato quale Soggetto Responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 622/2019, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 819/2022 e a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6178, aperta ai sensi della richiamata O.C.D.P.C. n. 622/2019, che viene conseguentemente al medesimo intestata fino al 14/11/2023;

VISTA la nota prot. n. 38293 del 27/01/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento, in via ordinaria, delle attività di rispettiva competenza;

DATO ATTO CHE l'O.C.D.P.C. n. 819/2022 proroga il sistema di deroghe di cui all'art. 3 della O.C.D.P.C. n. 622/2019;

VISTO il Decreto Commissariale n. 29 del 30/06/2021 del Soggetto Attuatore con cui è stato affidato, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante il ricorso dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del medesimo Decreto legislativo e s.m.i., come modificato dal D.L. n. 76 del 17.07.2020, convertito

in L. 120/2020, alla Società PLANUM S.r.l., l'incarico di "Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica – Definitiva – Esecutiva e Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione" dei lavori in oggetto;

VISTO il Decreto n. 108 del 01/06/2022 di approvazione del progetto definitivo, del Direttore della U.O. Genio Civile Venezia;

VISTO il Decreto n. 270 del 23-12-2022 di approvazione del progetto esecutivo, del Direttore della U.O. Genio Civile Venezia di cui il seguente quadro economico:

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>		
	Lavori a corpo	€	740.667,71
	Lavori in economia	€	20.231,95
	Sicurezza	€	<u>28.052,63</u>
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 788.952,29</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
	IVA su LAVORI	€	173.569,50
	spese per rilievi ed indagini (compresa CNPAIA)	€	47.870,00
	spese tecniche di progettazione (compresa CNPAIA)	€	77.792,00
	spese tecniche assist. DL e CSE (compresa CNPAIA)	€	30.000,00
	spese tecniche per collaudo statico e tecnico amministrativo (compresa CNPAIA)	€	21.333,27
	IVA su incarichi	€	38.938,96
	spese tecniche pubblica amm. (2%)	€	15.779,05
	imprevisti	€	<u>5.764,93</u>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 411.047,71</b>
	<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>		<b><u>€1.200.000,00</u></b>

VISTO il Decreto n. 193 del 19-05-2023, del Direttore della Difesa del Suolo e della Costa con il quale viene approvata l'aggiudicazione definitiva all'impresa CM Infrastrutture Srl con sede in Via Primo Maggio n. 5, cap. 30010 di Campolongo Maggiore (VE) che ha offerto il ribasso del 16,654% per un importo contrattuale di € 662.232,06 (comprensivo di € 28.052,63 per oneri della sicurezza);

VISTO il seguente quadro economico risultante dall'aggiudicazione:

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>		
	Importo lavori	€	634.179,43
	Sicurezza	€	<u>28.052,63</u>
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 662.232,06</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
	IVA su LAVORI	€	145.691,05
	spese per rilievi ed indagini (compresa CNPAIA)	€	47.870,00
	spese tecniche di progettazione (compresa CNPAIA)	€	77.792,00
	spese tecniche assist. DL e CSE (compresa CNPAIA)	€	30.000,00
	spese tecniche per collaudo statico e tecnico amministrativo (compresa CNPAIA)	€	21.333,27
	IVA su incarichi	€	38.938,96
	spese tecniche pubblica amm. (2%)	€	15.779,05
	imprevisti	€	5.764,93
	Ulteriori somme a disposizione dell'amministrazione		<u>154.598,68</u>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 537.767,94</b>
	<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>		<b><u>€1.200.000,00</u></b>

VISTO CHE:

- con Decreto n 121 del Direttore del Genio Civile di Venezia è stato approvato il Progetto di Modifica N.1, sulla base del parere favorevole dalla CTRD di Venezia n. 24 del 28/03/2024, nel complessivo importo lavori di € 757.775,08 e col seguente Quadro Economico:

**A IMPORTO LAVORI**

Importo Lavori	€	729.722,45	
Sicurezza	€	28.052,63	
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>			<b>€ 757.775,08</b>

**B SOMME A DISPOSIZIONE**

IVA su LAVORI	€	166.710,52	
spese per rilievi ed indagini (compresa CNPAIA)	€	44.878,80	
spese tecniche di progettazione (compresa CNPAIA)	€	77.792,00	
spese tecniche assist. DL e CSE (compresa CNPAIA)	€	9.360,00	
spese tecniche per collaudo statico e tecnico amministrativo (compresa CNPAIA)	€	21.333,27	
IVA su incarichi	€	33.740,10	
spese tecniche pubblica amm. (2%)	€	15.779,05	
imprevisti	€	5.764,93	
Ulteriori somme a disposizione dell'amministrazione	€	66.866,26	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 442.224,92</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>			<b>€1.200.000,00</b>

- a seguito della consegna definitiva dei lavori avvenuta in data 2 aprile 2024 a partire dalla zona adiacente al varco del pescato, come concordato con il Comune di Caorle, sono emerse delle potenziali criticità afferenti l'utilizzo di un pontone di ingombro rivelatosi incompatibile con le esigenze di transito di imbarcazioni da pesca e turistiche lungo il Rio Interno nel periodo primaverile ed estivo ed è stata conseguentemente studiata una soluzione ad hoc che consentisse di poter intervenire direttamente da terra per un primo tratto di circa 100 m;
- per le ragioni sopra esposte si è reso indispensabile il concordamento di 5 nuovi prezzi:
  - NP 13 – IMPIANTO CANTIERE PER INFISSIONE PALANCOLE METALLICHE
  - NP 14 – POSA DI PALANCOLE METALLICHE CON INFISSIONE DA TERRA
  - NP 15 – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI MURO
  - NP 16 – INDAGINI GEORADAR
  - NP 17 – REINTERRO E SCAVO;
- con Decreto n. 296 del 30/09/2024 del Direttore del Genio Civile Venezia sono stati approvati i nuovi prezzi e l'adeguamento del Quadro Economico che considerava anche l'individuazione dell'importo necessario per l'affidamento dell'incarico di Collaudo statico e tecnico amministrativo, sulla base del parere favorevole dalla CTRD di Venezia n. 75 del 20/09/2024, nel complessivo importo lavori di € 761.311,72 di cui € 733.259,09 per lavori e € 28.052,63 per oneri della sicurezza come di seguito indicato:

**A IMPORTO LAVORI**

Importo Lavori	€	733.259,09	
Sicurezza	€	28.052,63	
<b>TOTALE LAVORI</b>			<b>€ 761.311,72</b>

**B SOMME A DISPOSIZIONE**

IVA su LAVORI	€	167.488,58	
spese per rilievi ed indagini (compresa CNPAIA)	€	44.878,80	
spese tecniche di progettazione (compresa CNPAIA)	€	77.792,00	
spese tecniche assist. DL e CSE (compresa CNPAIA)	€	9.360,00	
spese tecniche per collaudo statico e tecnico amministrativo	€	21.333,27	

(compresa CNPAIA)		
IVA su incarichi	€	33.740,10
spese tecniche pubblica amm. (2%)	€	15.779,05
imprevisti	€	5.764,93
Ulteriori somme a disposizione dell'amministrazione	€	22.551,55
Collaudo statico e T.A.	€	40.000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 438.688,28</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>		<b>€1.200.000,00</b>

**CONSIDERATO CHE:**

- nel Progetto Esecutivo era previsto, così come indicato nel “Capitolato Speciale d’Appalto - parte amministrativa”, il completamento di un tratto di 55 m con “Sezione tipo 3” ove si fossero nel frattempo rese disponibili ulteriori risorse, per un importo stimato di € 118.163,23 oltre a € 4.943,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- nel bando di gara (gara ID SINTEL n. 166607336 del 21/03/2023) era previsto espressamente l’utilizzo di “eventuali risorse disponibili per il completamento di un ulteriore tratto di muro” ex. art. 106, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
- con D.S.R. (Decreto del Soggetto Responsabile) di cui all’O.C.D.P.C. 819/2022 N. 107 del 24.01.24 sono state assegnate al lavoro in oggetto risorse aggiuntive pari a € 349.263,86 e pertanto è possibile destinare le predette risorse al completamento degli interventi di progetto, eseguendo per circa 55 m i lavori necessari per la realizzazione della sezione tipologica “Sezione tipo 3”, coerentemente con le previsioni progettuali i relativi elaborati;
- tenendo conto delle evidenze esecutive occorse sinora è, per contro, risultato opportuno adeguare già le lavorazioni a quanto rivelatosi necessario (a causa della specificità dei luoghi, delle richieste dell’amministrazione Comunale in merito alla tutela delle alberature, ecc... così come più compiutamente descritto negli elaborati grafici allegati alla presente perizia nonché in quelli delle precedenti fasi di modifica), prevedendo per esempio, anche per il tratto in parola, l’infissione con il sistema MoVax da pontone, in analogia a quanto già stabilito per le precedenti porzioni d’intervento e ciò comporta anche la previsione di un nuovo impianto di cantiere non potendosi eseguire le nuove lavorazioni all’interno della fase 3 per l’impossibilità di estendere ulteriormente la barriera di protezione provvisoria che, anzi, è già stata incrementata nel numero di elementi nel Progetto di Modifica n.1;
- si è nel contempo reso necessario adeguare le lavorazioni a sopraggiunte evenienze che richiedono in particolare la fornitura di alcuni materiali non previsti in progetto e l’adeguamento delle armature di fondazione così come dettagliato negli elaborati di perizia;
- quanto sopra ha richiesto il concordamento di n. 6 Nuovi Prezzi:
  - NP.18 – FORNITURA E POSA DI ELEMENTO DI FESSURAZIONE PROGRAMMATA CON DOPPIO GIUNTO BENTONITICO.
  - NP.19 – FORNITURA DI MATTONI PIENI CON FINITURA SABBBIATA.
  - NP.20 – FORNITURA DI MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25
  - NP.21 – REALIZZAZIONE FORI ANCORAGGIO SU PALANCOLE METALLICHE
  - NP.22 (VEN24-PR-A.03.03.c) – FORNITURA CUBETTI DI PORFIDO SPESSORE 8/10 cm
  - NP.23 (VEN24-PR-A.03.03.a) - FORNITURA CUBETTI DI PORFIDO SPESSORE 4/6 cm
- per effetto dell’incremento dell’importo lavori è stato previsto, nel Q.E. all’interno delle somme a disposizione, l’adeguamento degli importi dovuti ai professionisti che svolgono gli incarichi di Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva e di Collaudatore in corso d’opera;
- per quanto attiene agli oneri della sicurezza per i lavori suppletivi sono stati utilizzati quelli previsti in sede di progetto esecutivo per il tratto aggiuntivo di 55 m, vale a dire € 4.943,10, come specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa;
- Il Quadro Economico di Perizia è il seguente:

**A IMPORTO LAVORI**

Importo Lavori	€	914.5004,06
Sicurezza	€	32.995,73

Certificato straordinario	€	<u>4.118,67</u>	
<b>A IMPORTO TOTALE LAVORI</b>			<b>€ 951.618,46</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
IVA su LAVORI	€	209.356,06	
spese per rilievi ed indagini (compresa CNPAIA)	€	44.420,00	
spese tecniche di progettazione (compresa CNPAIA)	€	77.792,00	
spese tecniche assist. DL e CSE (compresa CNPAIA)	€	15.000,00	
spese tecniche per collaudo statico e tecnico amministrativo (compresa CNPAIA)	€	45.000,00	
IVA su incarichi	€	40.086,64	
spese tecniche pubblica amm. (2%)	€	19.032,37	
imprevisti	€	47.580,92	
somme a disposizione dell'amministrazione	€	-	
Collaudo statico e T.A.	€	-	
Ulteriori somme a disposizione	€	<u>99.377,41</u>	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 597.645,40</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>			<b>€1.549.263,86</b>

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- dal punto di vista del sistema dei vincoli, sotto i profili archeologico, ambientale e naturalistico i lavori si riferiscono esclusivamente a quelli previsti in progetto, nel Progetto di Modifica n.1 e nell'adeguamento successivo, pertanto per essi valgono le autorizzazioni e le deroghe già considerate;
- per la realizzazione delle opere afferenti al tratto aggiuntivo, di lunghezza 55 metri, si prevedono 90 giorni naturali e consecutivi aggiuntivi rispetto ai tempi già previsti dal contratto in essere;
- nella seduta della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in data 20/11/2024 con Voto n. 92 la Perizia Suppletiva di Variante n.1 è stata favorevolmente esaminata in linea tecnica ed economica nel nuovo importo dei lavori pari a € 951.618,46 di cui € 914.504,06 per lavori, € 32.995,73 per oneri della sicurezza e 4.118,67€ per il pagamento del Certificato straordinario riferito al SAL n.1, con un incremento pari a € 190.306,74 corrispondente ad un aumento percentuale dell'importo di contratto pattuito di 28,7%;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

VISTO il Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;  
VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31;  
VISTO il Decreto Legislativo 21 aprile 1998 n. 112 e s.m.i;  
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i;  
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i;  
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;  
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11 e s.m.i.;  
VISTA la Legge Regionale n. 27 del novembre 2003 e s.m.i.;  
VISTA la D.G.R.V. n. 1400 del 29 agosto 2017;  
VISTA l'O.C.D.P.C. N. 662 11 luglio 2019;  
VISTA l'O.C.D.P.C. n.819 del 04/01/2022;  
VISTA l'O.C. 4/2020;  
VISTO il D.S.R. n. 107 del 24/01/2024;

DECRETA

1. quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che per effetto del D.S.R. n. 107 del 24/01/2024 si sono rese disponibili delle risorse aggiuntive per un importo pari a € 349.263,86;

3. di approvare, in linea tecnica ed economica, per la somma complessiva di € 1.549.263,86, sulla base del parere favorevole espresso all'umanità della Commissione Tecnica Regionale Decentrata presso la U.O. Genio Civile Venezia con voto n. 92 in data 20/11/2024, per l'intervento di "Ripristino e adeguamento della tenuta idraulica del muretto di contenimento del Rio Interno di Caorle" (CUP: H65H20000050001), finanziato ai sensi dell'O.C. n. 4/2020 e del D.S.R. n. 107/2024:
- la Perizia Suppletiva di Variante n.1;
  - i 6 Nuovi Prezzi citati in premessa;
  - l'adeguamento del Quadro Economico tenuto conto anche dei nuovi importi destinati ai professionisti:

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>		
	Importo Lavori	€	914.5004,06
	Sicurezza	€	32.995,73
	Certificato straordinario	€	4.118,67
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 951.618,46</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
	IVA su LAVORI	€	209.356,06
	spese per rilievi ed indagini (compresa CNPAIA)	€	44.420,00
	spese tecniche di progettazione (compresa CNPAIA)	€	77.792,00
	spese tecniche assist. DL e CSE (compresa CNPAIA)	€	15.000,00
	spese tecniche per collaudo statico e tecnico amministrativo (compresa CNPAIA)	€	45.000,00
	IVA su incarichi	€	40.086,64
	spese tecniche pubblica amm. (2%)	€	19.032,37
	imprevisti	€	47.580,92
	somme a diposizione dell'amministrazione	€	-
	Collaudo statico e T.A.	€	-
	Ulteriori somme a disposizione	€	99.377,41
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 597.645,40</b>
	<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>		<b>€1.549.263,86</b>

- l'assegnazione di ulteriori 90 giorni naturali e consecutivi necessari per la realizzazione dei lavori;
- di dare atto che le spese trovano copertura ai sensi della O.C. n. 4/2020 e ai sensi del D.S.R. n. 107 del 24/2024;
  - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL DIRETTORE  
Ing. Gabriele Micaroni

F.to