



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 121 del 11-04-2024

OGGETTO:

O.C.D.P.C. n. 819 del 04/01/2022 di subentro della Regione del Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019 di cui alla O.C.D.P.C. n. 622/2019.

“Ripristino e adeguamento della tenuta idraulica del muretto di contenimento del Rio Interno di Caorle” (CUP: H65H20000050001) finanziato per l'importo complessivo di € 1.200.000,00 ai sensi della O.C. n. 4/2020 a valere sulla contabilità speciale di cui alla O.C.D.P.C. n. 622/2019.

Approvazione Progetto di Modifica n. 1

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva il Progetto di Modifica n. 1 relativo all'intervento di *“Ripristino e adeguamento della tenuta idraulica del muretto di contenimento del Rio Interno di Caorle”* (codice GLP: VE-I0325, CUP: H65H20000050001) finanziato per l'importo complessivo di € 1.200.000,00 ai sensi della O.C. n. 4/2020 a valere sulla contabilità speciale di cui alla O.C.D.P.C. n. 622.

**IL DIRETTORE DELLA
UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VENEZIA**

PREMESSO CHE:

- a partire dal 12/11/2019 si sono succeduti eventi meteorologici caratterizzati da abbondanti e violente precipitazioni, mareggiate e ripetute alte maree che hanno colpito l'intero territorio regionale. In particolare detti eventi hanno investito le coste con forti mareggiate, ma anche l'entroterra dove i principali corsi d'acqua hanno superato i livelli di guardia, minacciando la sicurezza del territorio e l'incolumità della popolazione, nonché causando danni ingentissimi al patrimonio pubblico e privato e alle attività economiche e produttive;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 145 del 12 novembre 2019, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo “stato di crisi” ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri (D.C.M.) del 2 dicembre 2019, gli effetti dello Stato di Emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 per la provincia di Alessandria, sono stati estesi ai territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto;
- con la predetta Delibera sono state ripartite le risorse messe a disposizione dal Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2018, fra le diverse Regioni, assegnando al Veneto la somma complessiva di euro 3.937.468,69 e definendo l'estensione temporale dell'evento per il Veneto a partire “dal 12 novembre 2019”;
- successivamente con Ordinanza n. 622 (O.C.D.P.C.), in data 17 dicembre 2019, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le Regioni interessate, ha nominato i Presidenti delle Regioni quali Commissari delegati per la realizzazione degli interventi necessari al superamento del contesto emergenziale in argomento;
- inoltre con successiva Delibera del Consiglio dei Ministri in data 17/01/2020 sono stati disposti ulteriori stanziamenti di risorse a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del D.Lgs n. 1/2018 a favore delle varie Regioni interessate dagli eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre 2019 per la realizzazione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza, assegnando alla Regione del Veneto l'ulteriore somma di euro 40.183.531,31;
- ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4 dell'O.C.D.P.C. n. 622/2019, il Commissario delegato predispose il Piano degli interventi necessario per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione coinvolta.;

- ai sensi del medesimo art. 1, comma 5, dell'O.C.D.P.C. n. 622/2019 il predetto Piano degli interventi, che deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, può essere articolato anche per stralci e può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse stanziare di cui all'art. 8 (come ripartite con le sopracitate D.C.M. del 02/12/2019 e D.C.M. del 17/01/2020) nonché di ulteriori risorse finanziarie che si rendono disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 1/2018, ivi comprese quelle di cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto legislativo;

VISTE le note del Commissario Delegato prot. n. 265531 del 06/07/2020 e di integrazione prot. n. 295649 del 27/07/2020 e n. 479179 del 10/11/2020 con le quali sono stati trasmessi i Piani stralcio degli interventi (rispettivamente di n. 57 interventi per l'importo complessivo di euro 20.836.221,31 e di n. 35 interventi per un importo totale di euro 19.347.310,00);

VISTE le note dipartimentali n. POST/42790 del 03/08/2020 e n. POST/63220 del 01/12/2020 con le quali il Capo del Dipartimento della Protezione ha approvato i suddetti Piani degli interventi;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 14/12/2020 con la quale sono stati approvati, nell'ambito del Piano degli interventi di cui al D.C.M. del 17/01/2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali e come autorizzato dal Capo del Dipartimento di Protezioni Civile con nota prot. n. POST/63220 del 01/12/2020, gli elenchi degli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico, di cui alla O.C.D.P.C. n. 622/2019, per un ammontare complessivo di euro 19.347.310,00;

DATO ATTO CHE:

- l'intervento relativo al "*Ripristino e adeguamento della tenuta idraulica del muretto di contenimento del Rio Interno di Caorle*", dell'importo complessivo di euro 1.200.000,00, rientra nell'elenco dei progetti finanziati dalla sopra citata Ordinanza Commissariale (O.C.) n. 4/2020;
- ai sensi dell'art. 6, comma 2 della citata O.C. n. 4/2020 il Direttore del Genio Civile Venezia è stato confermato Soggetto Attuatore dell'intervento;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 819 del 4 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 622/2019, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento del contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre 2019;

PRESO ATTO che, per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile è stato individuato quale Soggetto Responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 622/2019, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 819/2022 e a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6178, aperta ai sensi della richiamata O.C.D.P.C. n. 622/2019, che viene conseguentemente al medesimo intestata fino al 14/11/2023;

VISTA la nota prot. n. 38293 del 27/01/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento, in via ordinaria, delle attività di rispettiva competenza;

DATO ATTO CHE l'O.C.D.P.C. n. 819/2022 proroga il sistema di deroghe di cui all'art. 3 della O.C.D.P.C. n. 622/2019;

VISTO il Decreto Commissariale n. 29 del 30/06/2021 del Soggetto Attuatore con cui è stato affidato, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante il ricorso dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del medesimo Decreto legislativo e s.m.i., come modificato dal D.L. n. 76 del 17.07.2020, convertito in L. 120/2020, alla Società PLANUM S.r.l., l'incarico di "Progettazione di Fattibilità

Tecnico Economica – Definitiva – Esecutiva e Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione” dei lavori in oggetto;

VISTO il Decreto n. 108 del 01/06/2022 di approvazione del progetto definitivo, rilasciato dal Direttore della U.O. Genio Civile Venezia;

VISTO il Decreto n. 270 del 23-12-2022 di approvazione del progetto esecutivo, rilasciato dal Direttore della U.O. Genio Civile Venezia di cui il seguente quadro economico:

A	IMPORTO LAVORI		
	Lavori a corpo	€	740.667,71
	Lavori in economia	€	20.231,95
	Sicurezza	€	28.052,63
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 788.952,29
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
	IVA su LAVORI	€	173.569,50
	spese per rilievi ed indagini (compresa CNPAIA)	€	47.870,00
	spese tecniche di progettazione (compresa CNPAIA)	€	77.792,00
	spese tecniche assist. DL e CSE (compresa CNPAIA)	€	30.000,00
	spese tecniche per collaudo statico e tecnico amministrativo (compresa CNPAIA)	€	21.333,27
	IVA su incarichi	€	38.938,96
	spese tecniche pubblica amm. (2%)	€	15.779,05
	imprevisti	€	5.764,93
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 411.047,71
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€1.200.000,00

VISTO il Decreto n. 193 del 19.05.2023 con la quale viene approvata l'aggiudicazione definitiva all'impresa CM Infrastrutture Srl. con sede in Via Primo Maggio n. 5, cap 30010 di Campolongo Maggiore (VE) che Ha offerto il ribasso del 16,654% per un l'importo contrattuale di € 662.232,06 (comprensivo di € 28.052,63 per oneri della sicurezza);

VISTO il seguente quadro economico risultante dall'aggiudicazione:

A	IMPORTO LAVORI		
	Importo lavori	€	634.179,43
	Sicurezza	€	28.052,63
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 662.232,06
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
	IVA su LAVORI	€	145.691,05
	spese per rilievi ed indagini (compresa CNPAIA)	€	47.870,00
	spese tecniche di progettazione (compresa CNPAIA)	€	77.792,00
	spese tecniche assist. DL e CSE (compresa CNPAIA)	€	30.000,00
	spese tecniche per collaudo statico e tecnico amministrativo (compresa CNPAIA)	€	21.333,27
	IVA su incarichi	€	38.938,96
	spese tecniche pubblica amm. (2%)	€	15.779,05
	imprevisti	€	5.764,93
	Ulteriore somme a disposizione dell'amministrazione		154.598,68
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 537.767,94
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€1.200.000,00

DATO ATTO CHE prima dell'inizio dei lavori sono emerse delle potenziali criticità che hanno richiesto la redazione del Progetto di Modifica n. 1 per le ragioni più compiutamente esposte negli elaborati da progetto stesso nonché il concordamento di 12 nuovi prezzi.

CONSIDERARTO CHE il nuovo quadro economico è il seguente:

A **IMPORTO LAVORI**

Importo Lavori	€	729.722,45	
Sicurezza	€	28.052,63	
A			€ 757.775,08
B			
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA su LAVORI	€	166.710,52	
spese per rilievi ed indagini (compresa CNPAIA)	€	44.878,80	
spese tecniche di progettazione (compresa CNPAIA)	€	77.792,00	
spese tecniche assist. DL e CSE (compresa CNPAIA)	€	9.360,00	
spese tecniche per collaudo statico e tecnico amministrativo (compresa CNPAIA)	€	21.333,27	
IVA su incarichi	€	33.740,10	
spese tecniche pubblica amm. (2%)	€	15.779,05	
imprevisti	€	5.764,93	
Ulteriori somme a disposizione dell'amministrazione	€	66.866,26	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 442.224,92
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO			€1.200.000,00

CONSIDERARTO CHE per gli aspetti relativi alla tutela dei beni paesaggistici ed ambientali, fatto salvo quanto già autorizzato in sede di approvazione del Progetto esecutivo, è stata redatta apposita Relazione Paesaggistica semplificata inviata alla competente Soprintendenza, dalla quale saranno fatte le relative determinazioni;

CONSIDERATO INOLTRE CHE il progetto di Modifica n. 1 è stato redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 106 comma 2;

CONSIDERARTO CHE nella seduta della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in data 28/03/2024 con Voto n. 24 il Progetto di Modifica n. 1 è stato favorevolmente esaminato "in linea tecnica ed economica" portando così ad un nuovo importo complessivo dei lavori pari a € 757.775,08 di cui € 729.722,45 per lavori e € 28.052,63 per oneri della sicurezza con un incremento pari a € 95.543,02 corrispondente ad un aumento percentuale dell'importo di contratto pattuito di 14,43%;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 21 aprile 1998 n.112;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 – Codice dei Contratti e s.m.i.;
- il Regolamento D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 (per quanto in vigore);
- il Decreto Legislativo 42/2004;
- la L.R. 11/2001;
- la L.R. 39/2001;
- il D.P.R. n. 31 del 12/02/2017;
- O.C.D.P.C. 622/2019;
- O.C. 4/2020;
- O.C.D.P.C. 819/2022;

DECRETA

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, tenuto conto del parere favorevole espresso all'umanità della Commissione Tecnica Regionale Decentrata presso la U.O. Genio Civile Venezia con voto n. 24 in data 28/03/2024, in linea tecnica ed economica il progetto di Modifica n. 1 per l'intervento di "Ripristino e adeguamento della tenuta idraulica del muretto di contenimento del Rio Interno di Caorle" (CUP: H65H20000050001), finanziato ai sensi dell'O.C. n. 4/2020 per la somma complessiva di €

1.200.000,00 a valere sulle risorse presenti nella contabilità speciale di cui all'O.C.D.P.C. n. 622/2019;

3. di approvare i 12 nuovi prezzi del Progetto di Modifica n. 1;
4. di approvare il Progetto di Modifica n. 1 anche ai fini della tutela dei beni paesaggistici, facendo salve le eventuali prescrizioni che saranno indicate dalla competente Soprintendenza in merito all'intervento di sostituzione delle alberature;
5. di approvare il seguente quadro economico:

A	IMPORTO LAVORI		
	Importo Lavori	€	729.722,45
	Sicurezza	€	<u>28.052,63</u>
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 757.775,08
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
	IVA su LAVORI	€	166.710,52
	spese per rilievi ed indagini (compresa CNPAIA)	€	44.878,80
	spese tecniche di progettazione (compresa CNPAIA)	€	77.792,00
	spese tecniche assist. DL e CSE (compresa CNPAIA)	€	9.360,00
	spese tecniche per collaudo statico e tecnico amministrativo (compresa CNPAIA)	€	<u>21.333,27</u>
	IVA su incarichi	€	33.740,10
	spese tecniche pubblica amm. (2%)	€	15.779,05
	imprevisti	€	5.764,93
	Ulteriori somme a disposizione dell'amministrazione	€	<u>66.866,26</u>
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 442.224,92
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€1.200.000,00

6. di dare atto che la spesa di Euro 1.200.000,00 trova copertura ai sensi della O.C. n. 4/2020 di finanziamento sulle risorse presenti nella contabilità speciale n. 6178, di cui alla O.C.D.P.C. n. 622/2019;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto e sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

F. TO Ing. Alessandro De Sabbata